

# 「2022년 주민참여예산사업」

## 1분기 관리카드

2022. 5.



서대문구  
민관협치과

## 2022년 주민참여예산사업 목록

(단위 : 천원)

연번	번호	사업명	추진부서	예산액	집행액	쪽	비고
1	2022-12	충현동 자치회관 옆길 도로 확장 (이월사업)	토목과	657,000	555,321	6	진행
2	2021-06	동그라미 쉼터 음수대 설치 (이월사업)	푸른도시과	7,000	6,747	8	진행
3	2021-50	아이들의 꿈 담은 신기한 놀이터(신기한 놀이터 3호) (이월사업)	푸른도시과	90,800	52,638	10	진행
4	2022-01	자치회관 홍보용 '디지털 정보 알림판' 설치	자치행정과	16,500	0	12	진행
5	2022-02	독립공원 뒤편 넓은 포장도로 개선	푸른도시과	150,000	8,000	14	진행
6	2022-03	4방향 근력운동기구 설치	푸른도시과	26,000	0	16	진행
7	2022-04	지역자원 연계 문화 확산	천연동	10,380	0	18	진행
8	2022-05	주민과 함께 아름다운 안산만들기	천연동	7,130	0	20	진행
9	2022-06	아이 마을 돌봄 나눔	천연동	4,830	0	22	진행
10	2022-07	재활용 분리와 골목 가꾸기로 행복한 마을 만들기	천연동	3,300	0	24	진행
11	2022-08	아가들아 놀자	천연동	1,500	0	26	진행
12	2022-09	고민아 가라(마을 소통 우체통)	천연동	600	0	28	진행
13	2022-10	북아현로24 여성안심길 CCTV설치	자치행정과	25,000	0	30	진행
14	2022-11	북아현동 공공재떨이 및 건강한 보행길 만들기	청소행정과	2,000	0	32	진행
15	2022-12	북아현동 위험한 통행길은 이제그만!	교통행정과	20,000	20,000	34	완료 (1분기)
16	2022-13	북아현동 알뜰시장 + 아나바다 장터	북아현동	3,220	0	36	진행

(단위 : 천원)

연번	번호	사업명	추진부서	예산액	집행액	쪽	비고
17	2022-14	신촌동 대표메뉴 밀키트 프랜차이즈	일자리경제과	8,000	0	38	진행
18	2022-15	경의선 철길주변 보행환경 개선	푸른도시과	30,000	1,696	40	진행
19	2022-16	창서초 통학보행로 화분걸이 설치사업	푸른도시과	5,400	0	42	진행
20	2022-17	횡단보도 바닥 신호등 설치	교통행정과	30,000	0	44	진행
21	2022-18	신촌동 마을기자단	신촌동	12,660	0	46	진행
22	2022-19	“응답하라 신촌 스타정신” 비디오 제작	신촌동	8,900	0	48	진행
23	2022-20	CCTV를 확대하여 범죄예방	자치행정과	23,000	0	50	진행
24	2022-21	연희마을 스마트교실 구축	자치행정과	10,620	0	52	중단
25	2022-22	담배꽂초 수거함 설치	청소행정과	1,000	0	54	진행
26	2022-23	효소 만들기	여성가족과	2,970	0	56	진행
27	2022-24	샤뽀샤뽀 고은산 자락길	푸른도시과	4,000	0	58	진행
28	2022-25	지붕이 있는 마을버스 정류장	교통행정과	40,000	0	60	진행
29	2022-26	뜨끈뜨끈 정류장 아랫목	교통행정과	15,000	15,000	62	완료 (1분기)
30	2022-27	반려동물 매너교육	홍제1동	4,640	0	64	진행
31	2022-28	나도 웹 소설가~!	홍제1동	3,830	0	66	진행
32	2022-29	우리동네 미술관	홍제1동	3,570	0	68	진행
33	2022-30	인왕산 주변 마을 둘레길 데크공사	푸른도시과	100,000	6,189	70	진행
34	2022-31	인왕산 급경사 돌계단 붕괴지역 보수공사	푸른도시과	50,000	3,095	72	진행
35	2022-32	인왕골 마당 위 운동기구 추가 설치	푸른도시과	6,000	5,297	74	완료 (1분기)
36	2022-33	홍2 꽃중년실버밴드	홍제2동	7,760	0	76	진행

(단위 : 천원)

연번	번호	사업명	추진부서	예산액	집행액	쪽	비고
37	2022-34	방법 취약지역 안전시설 등 설치	자치행정과	25,000	0	78	진행
38	2022-35	자원의 재활용과 순환을 통해 모두가 함께상생하는 나눔 공동체 '도담나눔스토어'	복지정책과	27,000	13,782	80	진행
39	2022-36	부모와 아이가 함께 배우고, 성장하는 공유 프로젝트 '도담나눔하우스'	복지정책과	10,000	91	83	진행
40	2022-37	포방터-홍제천 벽화 보수	안전치수과	8,000	0	85	진행
41	2022-38	장미정원 꾸미기	푸른도시과	100,000	0	87	진행
42	2022-39	홍제천 장미 식재	푸른도시과	50,000	0	89	진행
43	2022-40	인왕산둘레길 표지판, 조형물설치	푸른도시과	30,000	0	91	진행
44	2022-41	홍은한마당 활성화를 위한 시설 정비 사업	푸른도시과	100,000	0	93	진행
45	2022-42	서대문구 명소 북한산자락길 활성화 사업	푸른도시과	30,000	0	95	진행
46	2022-43	논골마을 방법용 CCTV설치	자치행정과	25,000	0	97	진행
47	2022-44	백련근린공원 바닥재정비	푸른도시과	200,000	0	99	진행
48	2022-45	산사태 누가 책임져야 하나? 등산로 인근 주택가	푸른도시과	40,000	0	101	진행
49	2022-46	정원 어린이 공원 환경조성	푸른도시과	35,000	0	103	진행
50	2022-47	숲속도서관	푸른도시과	3,000	0	105	진행
51	2022-48	제3공영주차장입구 환경개선	교통관리과	20,000	0	107	진행
52	2022-49	내집 및 내점포 앞 가꾸기	홍은2동	5,240	0	109	진행
53	2022-50	남하나동 세대공감 매실 음식 체험 프로젝트	남가좌1동	9,194	0	111	진행
54	2022-51	지구를 살리는 남하나동 (기후위기 실천사업)	남가좌1동	8,000	0	113	진행
55	2022-52	남하나동 화합의 나눔 장터	남가좌1동	5,480	0	115	진행
56	2022-53	공기 정화식물 양삼 파종	남가좌1동	4,900	0	117	진행

(단위 : 천원)

연번	번호	사업명	추진부서	예산액	집행액	쪽	비고
57	2022-54	주민센터 내 인바디 설치	자치행정과	5,000	0	119	진행
58	2022-55	가좌 어린이공원 및 삼각소공원 개선	푸른도시과	19,200	0	121	진행
59	2022-56	공원 이용 에티켓 안내	푸른도시과	15,000	0	123	진행
60	2022-57	연가 어린이공원 개선	푸른도시과	10,000	0	125	진행
61	2022-58	연남 어린이공원 개선	푸른도시과	5,000	0	127	진행
62	2022-59	갈매연어린이공원에 철봉 설치	푸른도시과	3,000	0	129	진행
63	2022-60	명지대 사거리 횡단보도 집중 조명시설 설치	교통행정과	15,000	0	131	진행
64	2022-61	주요 거점 마트, 재래시장 장바구니 비치	남가좌2동	9,900	0	133	진행
65	2022-62	반짝반짝 플리마켓	남가좌2동	8,000	0	135	진행
66	2022-63	커피숍과 함께하는 텀블러 사용 권장 캠페인	남가좌2동	2,000	0	137	진행
67	2022-64	슬래잡기 고무줄 놀이~~!!!	북가좌1동	2,700	0	139	진행
68	2022-65	당신의 봄날 사진관(장수사진관)	북가좌1동	2,690	0	141	진행
69	2022-66	북이동 해담는마을 너른마당 조성사업	안전치수과	30,000	0	143	진행
70	2022-67	북이동 해담는 마을 예술단	북가좌2동	15,000	0	145	진행
71	2022-68	북이동 모두의 Green 학교	북가좌2동	10,000	0	147	진행
72	2022-69	민관협치 기반 고도화	민관협치과	18,000	2,100	149	진행
73	2022-70	저층주거지 에너지 절감 및 효율화 사업	기후환경과	100,000	0	151	진행
74	2022-71	서대문구 스마트인솔 '꼬까신' 지원사업	사회복지과	124,800	0	153	진행
75	2022-72	장애인과 비장애인의 자연적 관계망 구축 - "서대문 스몰 스파크"	사회복지과	31,710	0	155	진행

(단위 : 천원)

연번	번호	사업명	추진부서	예산액	집행액	쪽	비고
76	2022-73	청소년의 문화권리를 위한 공공미술사업	아동청소년과	20,000	0	157	진행
77	2022-74	자전거도로 표시등 설치	안전치수과	110,000	0	159	진행
78	2022-75	새 충돌 방지 스티커 부착	푸른도시과	7,000	0	161	진행
79	2022-76	대학교 에너지 절감 및 효율화 사업	기후환경과	70,000	0	163	진행

## 2020-12. 충현동 자치회관 옆길 도로 확장

### □ 사업개요(이월사업)

사업명	충현동 자치회관 옆길 도로 확장		
위치	충정로3가 184-4~190-25	행정동	충현동
기간	2020. 1. ~ 2022. 12.		
사업비	657,000천원		
개요	· 도로개설(B=6m, L=189m)		
추진부서	토목과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 충정로3가 184-4~190-25간 도로개설

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
657,000천원	555,321천원	85%	공사진행중

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 도로개설공사 및 폐기물 용역 착공	· 착공
2/4	· 건축물 철거날짜 협의	·
3/4	· 건축물 철거 및 도로포장	·

□ 현장 사진



□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
강○○	2020. 05.	면담	· 사업 진행방향 안내 및 제안자 의견 청취 · 제안사업 내용 관련 문의 및 논의
강○○	2020. 06.	유선	· 사업 진행상황 안내 및 제안자 의견 청취
강○○	2021. 03.	현장동행	· 감정평가 등 사업추진 현황 안내

토목과장	강우균	토목팀장	양규철	담당자	박세희 (330-1762)
------	-----	------	-----	-----	-------------------



## 2021-06. 동그라미 쉼터 음수대 설치

### □ 사업개요(이월사업)

사업명	동그라미쉼터 음수대 설치		
위치	동그라미쉼터(북아현동 1013-1)	행정동	신촌동
기간	2021. 3. ~ 2022. 5.		
사업비	7,000천원		
개요	동그라미 쉼터 내 음수대 설치		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황


#### ○ 세부사업명 : 조경관리 및 운영

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
7,000천원	6,747천원	96.3%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
2021 1/4	·현장 조사 및 제안자 면담	·현장 조사 및 제안자 면담
2021 2/4	·상수도 인입공사 실시	·상수도 인입공사 실시
2021 3/4	·공사 설계	·공사 설계
2022 4/4	·공사 시행	·공사 시행
2022 1/4	·공사 시행	·공사 시행
2022 2/4	·공사 준공	·공사 준공

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
최○○	2021. 2. 2.	유선	· 사업내용 확인 및 사업 계획 전달 완료
			·

푸른도시과장	김종철	조경팀장	이진휘	담당자	박은주 (330-8769)
--------	-----	------	-----	-----	-------------------

# 2021-50. 아이들의 꿈 담은 신기한 놀이터 (신기한 놀이터 3호)

## 사업개요(이월사업)

사업명	아이들의 꿈 담은 신기한 놀이터(신기한 놀이터 3호)		
위치	홍은동 산26-133일대(홍연초등학교 인근)	행정동	홍은2동
기간	2021. 1. ~ 2022. 5.		
사업비	90,800천원		
개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 자연물을 이용한 친환경 놀이터 및 주민 휴게공간 조성</li> <li>· 인근 매바위 유아숲체험장을 활용하여 놀이터 활성화</li> <li>· 공원 훼손지에 대하여 생태복원</li> </ul>		
추진부서	푸른도시과		

## 집행 현황

○ 세부사업명 : 아이들의 꿈 담은 신기한 놀이터 조성

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
90,800천원	52,638천원	57.97%	보상지연

## 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 토지보상	· 감정평가 완료
2/4	· 토지보상 · 공사시행	· 토지보상 협의
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진



□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
한○○	2021. 2. 1.	zoom 화상회의	· 신기한 놀이터 워킹리더 선출 · 워킹 사업 연간 일정 준비사항 논의
	2021. 2. 5.	zoom 화상회의	· 신기한 놀이터 현장답사 및 아이디어 회의
	2021. 2. 26.	zoom 화상회의	· 신기한 놀이터 일정관련 회의
	2021. 3. 12.	zoom 화상회의	· 어린이 놀이터 디자이너 워크샵 준비
	2021. 5. 21.	zoom 화상회의	· 어린이 놀이터 디자이너 워크샵 및 향후 추진계획 일정 논의
	2021. 7. 8.	zoom 화상회의	· 코로나 및 토지보상관련하여 향후 추진계획 일정 논의
	2021.10. 6.	직접면담	· 어린이 디자이너 워크샵 준비
	2021.10. 17.	직접면담	· 어린이 디자이너 워크샵 간담회 및 향후 일정 협의
	2021.10. 20.	직접면담	· 신기한놀이터 대상부지 현장답사
	2021.10. 26.	직접면담	· 기본설계 주민공유회 간담회
2021.11. 23.	직접면담	· 신기한놀이터 놀이시설 관련 회의진행	

푸른도시과장	김종철	공원기획팀장	김계영	담당자	박빈영 (330-1396)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

# 2022-01. 자치회관 홍보용 '디지털 정보 알림판' 설치

## □ 사업개요

사업명	자치회관 홍보용 '디지털 정보 알림판' 설치		
위치	충현동 자치회관	행정동	충현동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	16,500천원		
개요	충현동 자치회관 홍보용 디지털 정보 알림판을 설치하여 구정 및 동 소식을 효과적으로 전달하고자 함		
추진부서	자치행정과		

## □ 집행 현황


○ 세부사업명 : 주민자치 활성화를 위한 구주민참여예산사업

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
16,500천원	00천원	0%	물품 구매 예정

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 견적 및 비용 조사	· 견적 및 비용 조사
2/4	· 물품 구매 및 운영	·
3/4	·	·
4/4	·	·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
박○○	2022. 2. 9.	유선전화	· 진행방향 논의 및 의견 청취
박○○	2022. 4. 13.	사무실 대면	· 디지털 알림판 내용 구성 관련 회의

자치행정과장	임난숙	자치운영팀장	박용기	담당자	정범식 (330-1601)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-02. 독립공원 뒤편 낚은 포장도로 개선

### □ 사업개요

사업명	독립공원 뒤편 낚은 포장도로 개선		
위치	광림선원 뒤 도로	행정동	천연동
기간	2022. 1. ~ 6.		
사업비	150,000천원		
개요	노후 산책로 포장 등		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 등산로 및 약수터 주변환경개선

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
150,000천원	8,000천원	5%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 2022. 1. : 현장조사 · 2022. 2. : 계획수립 · 2022. 2. ~ 4 : 실시설계용역	· 2022. 1. : 현장조사 · 2022. 2. : 계획수립 · 2022. 2. ~ 4 : 실시설계용역
2/4	· 2022. 4. : 계약심사 · 2022. 5. : 공사발주 및 공사착공	· 2022. 4. : 계약심사
3/4	· 2022. 7. : 공사준공	.
4/4	.	.

□ 현장 사진

시행 전	시행 후
	
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담 내용
서○○	2022. 3. 2.	현장조사	· 현장확인 및 계획안내

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	하대권	담당자	위신혜 (330-8733)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------



## 2022-03. 4방향 근력운동기구 설치

### □ 사업개요

사업명	4방향 근력운동기구 설치		
위치	뜨란채아파트 앞, 창천배드민턴장 뒤	행정동	천연동, 신촌동
기간	2022. 3. ~ 5.		
사업비	26,000천원		
개요	4방향 운동기구(하체운동) 2개 설치		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 등산로 및 약수터 주변 환경개선

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
26,000천원	0천원	0%	현장조사

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 2022. 3. : 현장조사 · 2022. 4. : 계획수립	· 2022. 3. : 현장조사 완료
2/4	· 2022. 4. : 계획수립, 조달구매 · 2022. 5. : 설치완료	· 2022. 4. : 계획수립, 조달구매 ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
송○○	2022. 3. 2.	유선전화	· 현장확인 및 계획안내

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	하대권	담당자	위신혜 (330-8733)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-04. 지역자원연계 문화확산

### □ 사업개요

사업명	지역자원연계 문화확산		
위치	서대문구 안산, 서대문형무소, 영천시장	행정동	천연동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	10,380천원		
개요	안산, 서대문형무소, 영천시장을 연계하여 전국적인 명소로 발전시키는데 목적이 있음		
추진부서	천연동		

### □ 집행 현황

- 세부사업명 : 주민자치 활성화를 위한 구주민참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
10,380천원	천원	0%	예산교부예정

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업실행 세부실행계획서 논의 및 작성	· 사업실행 세부실행계획서 작성
2/4	· 환경에너지분과 주도 사업실행 주민워크숍 실시	
3/4	· 사업 홍보물 제작 및 실행	
4/4	· 사업 현황보고 및 평가회의	

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○ (박○○)	2022. 1. 21.	유선전화	· 사업진행방향 논의 및 제안자 의견 청취
김○○ (박○○)	2022. 3. 28.	사무실 대면	· 세부사업실행 관련 논의

천연등장	유명선	마을자치팀장	조원석	담당자	박진실 (330-8455)
------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-05. 주민과 함께 아름다운 안산만들기

### □ 사업개요

사업명	주민과 함께 아름다운 안산만들기		
위치	서대문구 (안산 뜨란채 입구~ 능안정 운동장)	행정동	천연동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	7,130천원		
개요	기후환경 인식제고를 위한 교육 및 식물,정자 및 운동시설을 관리하여 쾌적한 안산을 만들어 가는데 목적이 있음		
추진부서	천연동		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 산림관리(푸른도시과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
7,130천원	천원	0%	예산교부예정

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업실행 세부실행계획서 논의 및 작성	· 사업실행 세부실행계획서 작성
2/4	· 환경에너지분과 주도 사업실행 주민워크숍 실시	
3/4	· 홍보물 제작 · 세부사업 실행	
4/4	· 사업 현황보고 및 평가회의	

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○ (박○○)	2022. 1. 24.	유선전화	· 사업진행방향 논의 및 제안자 의견 청취
김○○ (박○○)	2022. 3. 28.	사무실 대면	· 세부사업실행 관련 논의

천연동장	유명선	마을자치팀장	조원석	담당자	박진실 (330-8455)
------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-06. 아이 마을 돌봄 나눔

### □ 사업개요

사업명	아이 마을 돌봄 나눔		
위치	천연동자치회관	행정동	천연동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	4,830천원		
개요	아이마을돌봄프로그램으로 10명 내외의 아동과 양육자가 각 프로그램에 참여하고 이후 평가간담회를 통해 아이돌봄 네트워킹을 구성함		
추진부서	천연동		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 동단위계획형 참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
4,830천원	천원	0%	예산교부예정

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업실행 세부실행계획서 논의 및 작성	· 사업실행 세부실행계획서 작성
2/4	· 주민소통돌봄분과 주도 사업실행 주민워크숍 실시	·
3/4	· 아이마을돌봄나눔 사업 프로그램 실행	·
4/4	· 아이마을돌봄나눔 사업 프로그램 평가 및 워크숍	·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
함○○	2022. 1. 19.	유선전화	· 사업진행방향 논의 및 제안자 의견 청취
함○○	2022. 3. 31.	사무실 대면	· 세부사업실행 관련 논의

천연동장	유명선	마을자치팀장	조원석	담당자	박진실 (330-8455)
------	-----	--------	-----	-----	-------------------



## 2022-07. 재활용분리와 골목가꾸기로 행복한 마을 만들기

### □ 사업개요

사업명	재활용분리와 골목가꾸기로 행복한 마을 만들기		
위치	천연동 일대	행정동	천연동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	3,300천원		
개요	주민들에게 재활용 분리수거 안내와 교육으로 마을 청결을 유지하는데 목적을 둠		
추진부서	천연동		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 동단위계획형 참여예산사업(도시재생과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
3,300천원	천원	0%	예산교부예정

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업실행 세부실행계획서 논의 및 작성	· 사업실행 세부실행계획서 작성
2/4	· 주민소통돌봄분과 주도 사업실행 주민워크숍 실시	
3/4	· 세부사업 실행(견학 및 교육)	
4/4	· 사업 현황보고 및 평가회의	

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
최○○	2022. 1. 31.	유선전화	· 사업진행방향 논의 및 제안자 의견 청취
최○○	2022. 3. 25.	사무실 대면	· 세부사업실행 관련 논의

천연동장	유명선	마을자치팀장	조원석	담당자	박진실 (330-8455)
------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-08. 아가들아 놀자

### □ 사업개요

사업명	아가들아 놀자		
위치	천연동주민센터 옥상(성산로 694)	행정동	천연동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	1,500천원		
개요	천연동주민센터 옥상에 영유아가 체험활동 및 다양한 교육을 받을 수 있도록 함		
추진부서	천연동		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 어린이집 운영 및 개선(여성가족과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
1,500천원	천원	0%	예산교부예정

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업실행 세부실행계획서 논의 및 작성	· 사업실행 세부실행계획서 작성
2/4	· 자치운영분과 주도 사업실행 주민워크숍 실시	
3/4	· 세부사업실행	
4/4	· 사업 현황보고 및 평가회의	

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
임○○	2022. 1. 21.	유선전화	· 사업진행방향 논의 및 제안자 의견 청취
임○○	2022. 3. 30.	사무실 대면	· 세부실행사업 일정 논의

천연동장	유명선	마을자치팀장	조원석	담당자	박진실 (330-8455)
------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-09. 고민아 가라(마을소통우체통)

### □ 사업개요

사업명	고민아 가라(마을소통우체통)		
위치	천연동 내	행정동	천연동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	600천원		
개요	천연동 마을 5곳에 SOS우체통을 설치하여 세대간의 의사소통 창구 역할을 하는데 목적을 둠		
추진부서	천연동		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 동단위계획형 참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
600천원	0천원	0%	예산교부예정

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업실행 세부실행계획서 논의 및 작성	· 사업실행 세부실행계획서 작성
2/4	· 주민소통돌봄분과 주도 사업실행 주민워크숍 실시	
3/4	· 마을소통우체통 사업실행	
4/4	· 마을소통우체통 현황보고 및 평가회의	

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
최○○	2022. 1. 18.	유선전화	· 사업진행방향 논의 및 제안자 의견 청취
최○○	2022. 3. 31.	사무실 대면	· 세부사업실행 관련 논의

천연등장	유명선	마을자치팀장	조원석	담당자	박진실 (330-8455)
------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-10. 북아현로24 여성안심길 CCTV설치

### □ 사업개요

사업명	북아현로24 여성안심길 CCTV설치		
위치	북아현로4길 8	행정동	북아현동
기간	2022. 4. ~ 2022. 10.		
사업비	25,000천원		
개요	방법용 CCTV를 설치함으로써 여성안심귀갓길 부근 방법 강화		
추진부서	자치행정과		

### □ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 방법용 CCTV 설치

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
25,000천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장실사	· 현장실사 및 설계 완료
2/4	· 방법용 CCTV 공사설계 및 발주	· ·
3/4	· 방법용 CCTV 준공	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2021. 6. 15.	유선전화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안사업 취지 및 구체적 위치 재확인</li> <li>· 현장방문 일자 및 사업성평가 실시 알림</li> </ul>

자치행정과장	임난숙	자치행정팀장	이동완	담당자	윤가람 (330-1072)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------



# 2022-11. 북아현동 공공재떨이 및 건강한 보행길 만들기

## □ 사업개요

사업명	북아현동 공공재떨이 및 건강한 보행길 만들기		
위치	북아현동 내 5개소	행정동	북아현동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	2,000천원		
개요	목시적 흡연지역 및 담배꽂초 무단투기 상습지역 5개소에 담배꽂초 수거함 설치 및 금연캠페인 실시		
추진부서	청소행정과		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 무단투기 상습지역 관리 강화

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
2,000천원	0천원	0%	설치 장소 논의중

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 담배꽂초 수거함 설치장소 논의	· 담배꽂초 수거함 설치장소 논의
2/4	· 담배꽂초 수거함 설치계획 수립	·
3/4	· 설치완료 및 운영	·
4/4	· 유지관리 및 운영	·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
			· ·
			·
			· ·

청소행정과장	황승주	청소작업팀장	이광명	담당자	박병화 (330-1513)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

# 2022-12. 북아현동 위험한 통행길은 이제 그만!

## □ 사업개요

사업명	북아현동 위험한 통행길은 이제 그만		
위치	아현역 2번 출구앞	행정동	북아현동
기간	2022. 1. ~ 3..		
사업비	20,000천원		
개요	바닥신호등 설치		
추진부서	교통행정과		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 도로부속시설물 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
20,000천원	20,000천원	100%	

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 추진완료 · 사업계획서 수립 및 공사발주 준공	· 공사준공

## □ 현장 사진



□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022.2월 중	유선전화	· 사업 진행방향 안내 및 제안자 의견 청취 · 사업완료 안내

교통행정과장	권현욱	교통시설팀장	조승현	담당자	조영경 (330-1746)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-13. 북아현동 알뜰시장 + 아나바다 장터

### □ 사업개요

사업명	북아현동 알뜰시장+아나바다 장터		
위치	북아현동 주민센터	행정동	북아현동
기간	2022. 3. ~ 2022. 10.		
사업비	3,220천원		
개요	집에서 사용하지 않는 물건을 알뜰시장에서 판매 및 교환		
추진부서	북아현동 주민센터		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 주민자치 활성화를 위한 구주민참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
3,220천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 회의를 통한 세부운영방안 논의 · 민관합동 추진단 구성	· 세부운영계획 수립(2022.3) · 민관협력 참여자 구성(8명)
2/4	· 알뜰시장 판매자 모집 홍보 · 셀러 대상 알뜰시장 운영교육 · 알뜰시장 개최(6월)	· ·
3/4	· 알뜰시장 개최(8월)	· ·
4/4	· 알뜰시장 개최(10월)	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 3. 25.	대면	· 알뜰시장 운영관련 의견 청취

북아현동장	정순태	마을자치팀장	이미경	담당자	원혜선 (330-8673)
-------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-14. 신촌동 대표메뉴 밀키트 프렌차이즈

### □ 사업개요

사업명	신촌동 대표메뉴 밀키트 프렌차이즈		
위치	서대문구 신촌 일대	행정동	신촌동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	8,000천원		
개요	신촌의 특색있는 밀키트 개발, 통합 브랜드 기획, 온라인 판매를 통해 신촌상권 재활성화		
추진부서	일자리경제과		

### □ 집행현황

○ 세부사업명 : 중소기업인 육성지원

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
8,000천원	0	0%	추진계획 논의

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 추진계획 논의 · 1차 시제품 개발	· 추진계획 논의(3회)
2/4	· 스마트스토어 1차 판매 · 협업식당 모집	· ·
3/4	· 협업식당 선정 · 2차 시제품 개발	· ·
4/4	· 스마트스토어 2차 판매 · 사업성과 점검 등	· ·

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○ 외 관련자	2022. 3. 3.	줌(Zoom) 회의	· 진행방향 안내 및 제안자 의견 청취 · 제안사업 내용 관련 문의 및 논의
김○○ 외 관련자	2021. 3. 7.	줌(Zoom) 회의	· 사업계획 및 예산집행방안 등 논의
김○○ 외 관련자	2021. 3. 27.	대면 회의	· 사업계획 및 향후 추진일정 확정

일자리경제과장	박춘식	소상공인지원팀장	박수미	담당자	이은주 (330-8185)
---------	-----	----------	-----	-----	-------------------



## 2022-15. 경의선 철길주변 보행환경 개선

### □ 사업개요

사업명	경의선 철길주변 보행환경 개선		
위치	창천동 80-1 일대	행정동	신촌동
기간	2022. . 1. ~ 7.		
사업비	30,000천원		
개요	미정비 녹지대 보식 및 가지치기		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
30,000천원	1,696천원	5.7%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업계획 수립 및 현장조사 ·	· 계획수립(22.1.) · 실시설계 용역 시행 및 준공 (22.2.~4.)
2/4	· 공사 시행 및 준공 ·	· ·
3/4	· 유지관리 ·	· ·
4/4	· 유지관리 ·	· ·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 4. 25.	유선전화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안취지 문의</li> <li>· 사업 실행 내용 검토</li> </ul>
			·
			·

푸른도시과장	김종철	조경팀장	이진휘	담당자	김미선 (330-1963)
--------	-----	------	-----	-----	-------------------

## 2022-16. 창서초 통학보행로 화분걸이 설치사업

### □ 사업개요

사업명	창서초 통학보행로 화분걸이 설치사업		
위치	창서초등학교 통학보행로	행정동	신촌동
기간	2022. 4. ~ 6.		
사업비	5,400천원		
개요	창서초등학교 통학보행로 난간걸이화분(90조) 설치		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황


○ 세부사업명 : 구 경계지역 조경특화사업

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
5,400천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 계획수립 ·	· 계획수립(22. 1. 19.) ·
2/4	· 난간걸이화분 구매 및 설치 · 화분 유지관리	· ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
			· ·
			·
			· ·

푸른도시과장	김종철	조경팀장	이진휘	담당자	장정이 (330-1754)
--------	-----	------	-----	-----	-------------------

## 2022-17. 횡단보도 바닥신호등 설치

### 사업개요

사업명	횡단보도 바닥신호등 설치		
위치	연세대 앞	행정동	신촌동
기간	2022. 3. ~ 8..		
사업비	30,000천원		
개요	바닥신호등 설치		
추진부서	교통행정과		

### 집행 현황

○ 세부사업명 : 도로부속시설물 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
30,000천원	0천원	0%	

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 2022. 3. 23 : 바닥신호등 규제 심의 요청	.

### 현장 사진

시 행 전	시 행 후

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용

교통행정과장	권현욱	교통시설팀장	조승현	담당자	조영경 (330-1746)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-18. 신촌동 마을기자단

### □ 사업개요

사업명	신촌동 마을기자단		
위치	신촌동 관내	행정동	신촌동
기간	2022. 4. ~ 12.		
사업비	12,660천원		
개요	지역의 소식을 신속하게 전달할 수 있는 주민주도의 홍보망 구축		
추진부서	신촌동		

### □ 집행 현황


○ 세부사업명 : 주민자치 활성화를 위한 구주민참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
12,660 천원	0 천원	0 %	사업기간 미도래

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 기자단 구성을 위한 인력 풀 조사 및 편집자 등 기자단 모집	· 대통령 선거 일정으로 사업 추진 불가
2/4	· 기자단 실무교육 개최 · 연세춘추, 이대학보와 MOU 체결	· ·
3/4	· 마을기자단 활동 개시 · 신촌통장협의회와 긴말히 협력하여 마을 구석구석 소식지 배포	· ·
4/4	· 12월 중 성과공유회 개최	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
	2022. 0. 0.	유선전화	.

신촌동장	성영주	마을자치팀장	김영두	담당자	김기완 (330-8764)
------	-----	--------	-----	-----	-------------------



## 2022-19. “응답하라 신촌 스타정신” 비디오 제작

### □ 사업개요

사업명	“응답하라 신촌 스타정신” 비디오 제작		
위치	신촌동 관내	행정동	신촌동
기간	2022. 4. ~ 12.		
사업비	8,900천원		
개요	신촌의 주민과 상인들이 아티스트와 협업하여 신촌동 홍보영상을 제작하여 지역 활성화		
추진부서	신촌동		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 동단위계획형 참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
8,900 천원	0 천원	0 %	사업기간 미도래

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업 계획 수립 · 사업추진 협의체 구성	· 대통령 선거 일정으로 사업 추진 불가
2/4	· 용역 체결&유관단체 협조 요청 · 배우 등 출연진 교육 시행	· ·
3/4	· 신촌스타정신 촬영 장소 섭외 · 영상 촬영 및 편집(용역)	· ·
4/4	· 12월 중 성과보고회 개최	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
	2022. 0. 0.	유선전화	.

신촌동장	성영주	마을자치팀장	김영두	담당자	김기완 (330-8764)
------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-20. CCTV를 확대하여 범죄예방

### 사업개요

사업명	CCTV를 확대하여 범죄예방		
위치	연희로35길 9-2	행정동	연희동
기간	2022. 4. ~ 2022. 10.		
사업비	23,000천원		
개요	비행 청소년들의 범죄 예방 등을 위한 방법용 CCTV설치		
추진부서	자치행정과		

### 집행 현황

#### ○ 세부사업명 : 방법용 CCTV 설치

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
23,000천원	0천원	0%	

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장실사	· 현장실사 및 설계 완료
2/4	· 방법용 CCTV 공사설계 및 발주	·
3/4	· 방법용 CCTV 준공	·
4/4	·	·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
이○○	2021. 8. 6.	유선전화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안사업 취지 및 구체적 위치 재확인</li> <li>· 현장방문 일자 및 사업성평가 실시 알림</li> </ul>

자치행정과장	임난숙	자치행정팀장	이동완	담당자	윤가람 (330-1072)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-21. 연희마을 스마트교실 구축

### □ 사업개요

사업명	연희마을 스마트교실 구축		
위치	연희동 자치회관	행정동	연희동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	10,620천원		
개요	어르신 가구 및 스마트 기기 활용에 어려움을 겪는 주민들이 생활에서 마주하는 어려움 해소를 위해 상시 체험할 수 있도록 하기 위하여 관련 기기 및 시설을 운영하고자 함		
추진부서	자치행정과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 주민자치 활성화를 위한 구주민참여예산사업

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
10,620천원	0천원	0%	사업 미추진 결정

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 견적 및 비용 조사	· 가격 조사 및 비교
2/4	· 물품 구매 및 운영	· 2022년 서울시 디지털 배움터 사업 신청 결정 · 해당 사업 미추진 결정
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
지○○	2022. 4. 18.	유선전화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 자치회관 담당자를 통하여 진행방향 논의 및 의견 청취</li> <li>· 서울시 디지털 배움터 사업 신청 결정</li> <li>· 해당 사업 미추진 결정</li> </ul>

자치행정과장	임난숙	자치운영팀장	박용기	담당자	정범식 (330-1601)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-22. 담배꽂초 수거함 설치

### □ 사업개요

사업명	담배꽂초 수거함 설치		
위치	연희동 내 5개소	행정동	연희동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	1,000천원		
개요	목시적 흡연지역 및 담배꽂초 무단투기 상습지역 5개소에 담배꽂초 수거함 설치		
추진부서	청소행정과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 무단투기 상습지역 관리 강화

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
1,000천원	0천원	0%	설치 장소 논의중

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 담배꽂초 수거함 설치장소 논의	· 담배꽂초 수거함 설치장소 논의
2/4	· 담배꽂초 수거함 설치계획 수립	·
3/4	· 설치완료 및 운영	·
4/4	· 유지관리 및 운영	·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
			·
			·
			·

청소행정과장	황승주	청소작업팀장	이광명	담당자	박병화 (330-1513)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------



## 2022-23. 효소만들기

### □ 사업개요

사업명	효소만들기		
위치	홍제1동 자치회관(통일로27길 19)	행정동	홍제1동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	2,970천원		
개요	다문화가정과 매실, 오미자 등 효소만들기를 통해 한국문화를 체험하고 소통할 수 있는 계기 마련		
추진부서	여성가족과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 다문화사회 통합 지원

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
2,970천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업계획 수립 및 예산교부	· 사업계획 수립(3회, 60명) · 예산 교부(서대문구 가족센터)
2/4	· 5월 중, 장아찌 만들기 · 6월 중, 매실청 등 효소만들기	
3/4	-	
4/4	· 11월 중, 된장, 고추장 등 발효식품 만들기	

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	22. 4. 26.	유선	· 서대문구 가족센터 다문화가족사업으로 변경추진 설명 및 향후 사업 추진 시 협력방안 논의

여성가족과장	송 미 영	출산다문화팀장	구 정 은	담당자	손 미 진 (3140-8350)
--------	-------	---------	-------	-----	----------------------

## 2022-24. 사뿐사뿐 고은산 자락길

### 사업개요

사업명	사뿐사뿐 고은산 자락길		
위치	고은산(홍제현대아파트~고은산)	행정동	홍제1동
기간	2022. 4. ~ 6.		
사업비	4,000천원		
개요	안내표지판 설치		
추진부서	푸른도시과		

### 집행 현황

○ 세부사업명 : 산림관리

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
4,000천원	0천원	0%	

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 2022. 4. : 현장조사	· 2022. 4. : 현장조사
2/4	· 2022. 5. : 계획수립 · 2022. 6. : 안내판 설치	·
3/4	·	·
4/4	·	·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 4. 27.	유선전화	· 사업계획 일정안내

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	하대권	담당자	위신혜 (330-8733)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-25. 지붕이 있는 마을버스 정류장

### 사업개요

사업명	지붕이 있는 마을버스 정류장		
위치	모래내로 411 (금호어울림아파트 앞 정류소)	행정동	홍제1동
기간	2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 30.		
사업비	40,000천원		
개요	버스정류소 승차대 설치		
추진부서	교통행정과		

### 집행 현황

○ 세부사업명 : 대중교통편의시설 설치

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
40,000천원	0	0	

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장조사 · 상가주, 건물주 협의	

### 현장 사진

시 행 전	시 행 후

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용

교통행정과장	권현욱	교통시설팀장	조승현	담당자	유영산 (330-1797)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-26. 뜨끈뜨끈 정류장 아랫목

### □ 사업개요

사업명	뜨끈뜨끈 정류장 아랫목(정류장 온열의자 설치)		
위치	모래내로 411 (금호어울림아파트 앞 정류소)	행정동	홍제1동
기간	2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 30.		
사업비	15,000천원		
개요	버스정류소 온열의자 설치		
추진부서	교통행정과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 대중교통편의시설 설치

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
15,000천원	15,000천원	100%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 계획수립 · 조달구매 및 설치	· 2022.1.26. : 계획수립 · 2022.2.28. : 구매 및 설치완료
2/4	· ·	· ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진



□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
신○○	2022. 3. 2.	유선전화	·설치완료 안내

교통행정과장	권현욱	교통시설팀장	조승현	담당자	유영산 (330-1797)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------



# 2022-27. 반려동물 매너교육

## □ 사업개요

사업명	반려동물 매너교육		
위치	홍제1동	행정동	홍제1동
기간	2022. 1. ~ 12.		
사업비	4,640천원		
개요	반려동물 행동교정 및 사회화 등 반려동물 교육 추진		
추진부서	홍제1동		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 동단위계획형 참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
4,640천원	0천원	0%	사업 진행여부 및 방법 재검토, 의견수렴

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 계획 수립 및 추진방법 결정	· 주민자치회 사무국 회의에서 분과별 또는 TF구성 추진여부 논의
2/4	· ·	· ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
			· ·
			·
			· ·

홍제1동장	강병국	마을자치팀장	정경자	담당자	이현돈 (330-8290)
-------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-28. 나도 웹 소설가

### □ 사업개요

사업명	나도 웹 소설가		
위치	홍제1동	행정동	홍제1동
기간	2022. 1. ~ 12.		
사업비	3,830천원		
개요	코로나로 인해 혼자만의 시간이 늘어나면서, 의미있는 시간을 보내기 위해 글쓰기에 도전(평범한 사람들의 웹소설가 도전기)		
추진부서	홍제1동		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 동단위계획형 참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
3,830천원	0천원	0%	사업 진행여부 및 방법 재검토, 의견수렴

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 계획 수립 및 추진방법 결정	· 주민자치회 사무국 회의에서 분과별 또는 TF구성 추진여부 논의
2/4	· ·	· ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
			· ·
			·
			· ·

홍제1동장	강병국	마을자치팀장	정경자	담당자	이현돈 (330-8290)
-------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-29. 우리동네 미술관

### □ 사업개요

사업명	우리동네 미술관		
위치	홍제1동	행정동	홍제1동
기간	2022. 1. ~ 12.		
사업비	3,570천원		
개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전시회에서 미술작품 감상하는 방법 및 에티켓</li> <li>- 미술작품의 가치 및 가격 형성 과정에 대한 설명 및 미술작품 소장 방법</li> <li>- 주민 미술 전시회 관람 및 공유회</li> </ul>		
추진부서	홍제1동		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 동단위계획형 참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
3,570천원	0천원	0%	사업 진행여부 및 방법 재검토, 의견수렴

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 계획 수립 및 추진방법 결정	· 주민자치회 사무국 회의에서 분과별 또는 TF구성 추진여부 논의
2/4	·	·
3/4	·	·
4/4	·	·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
			· ·
			·
			· ·

홍제1동장	강병국	마을자치팀장	정경자	담당자	이현돈 (330-8290)
-------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-30. 인왕산 주변 마을 둘레길 데크공사

### □ 사업개요

사업명	인왕산 주변 마을 둘레길 데크 공사		
위치	홍제동 산1-1(환희사~무궁화동산)	행정동	홍제2동
기간	2022. 2. ~ 6.		
사업비	100,000천원		
개요	데크로드 정비, 데크계단, 야자매트 설치 등		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황


○ 세부사업명 : 등산로 및 약수터 주변환경 개선

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
100,000천원	6,189천원	6.2%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업계획수립 및 현장조사 · 설계심의 및 계약심사	· 실시설계용역 시행
2/4	· 공사 시행 및 준공	·
3/4	·	·
4/4	·	·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 2. 22.	유선전화	· 사업내용 확인 및 사업계획 전달

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	하대권	담당자	김가영 (330-1776)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------



# 2022-31. 인왕산 급경사 돌계단 붕괴지역 보수공사

## □ 사업개요

사업명	인왕산 급경사 돌계단 붕괴지역 보수공사		
위치	홍제동 산1-1	행정동	홍제2동
기간	2022. 2. ~ 6.		
사업비	50,000천원		
개요	돌계단 보수, 난간설치, 수목식재 등		
추진부서	푸른도시과		

## □ 집행 현황


○ 세부사업명 : 등산로 및 약수터 주변 환경개선

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
50,000천원	3,095천원	6.2%	

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장조사 · 설계심의 및 계약심사	· 실시설계용역 시행
2/4	· 공사 발주 및 시행 ·	· ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 2. 16.	유선전화	· 진행방향 안내 및 제안자 의경 청취

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	하대권	담당자	김지연 (330-8645)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-32. 인왕골 마당 위 운동기구 추가 설치

### □ 사업개요

사업명	인왕골 마당 위 운동기구 설치		
위치	홍제동 459-3	행정동	홍제2동
기간	2022. 3. ~ 4.		
사업비	6,000천원		
개요	운동시설물 설치		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 등산로 및 약수터 주변환경 개선

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
6,000천원	5,297천원	88.3%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업계획 수립 및 현장조사 · 공사시행 및 준공	· 운동시설 설치완료
2/4	· ·	· ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진



□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
임○○	2022. 2. 21.	유선전화	· 운동시설물 설치 종류 및 위치 협의

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	하대권	담당자	김가영 (330-1776)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-33. 흥2 꽃중년 실버밴드

### □ 사업개요

사업명	흥2 꽃중년 실버밴드		
위치	흥제2동	행정동	흥제2동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	7,760천원		
개요	중년~노년층을 아우르는 주민 음악밴드 구성 및 활동지원		
추진부서	흥제2동		

### □ 집행현황

○ 세부사업명 : 주민자치회 활성화 지원(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
7,760천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업 추진논의 간담회, 준비회의 · 사업 세부실행계획 수립	· 사업추진 간담회 개최(4회) · 사업현장(밴드 연습실) 답사(1회) · 세부실행계획 수립
2/4	· 밴드 참여자 모집·홍보 · 별도의 오디션 개최로 대상자 선발	· ·
3/4	· 밴드교육 운영	· ·
4/4	· 온라인 발표회 준비 및 개최 · 사업결과 및 정산 · 사업 후속조치 논의 등	· ·

□ 현장사진



□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김○○	2022. 3월 중	사무실 대면	· 사업 추진일정 및 세부내용 논의
김○○	2022. 3. 30.	사업현장 동행	· 사업현장(밴드 연습실) 답사 및 향후일정 논의

홍제2동장	김상식	마을자치팀장	박정혜	담당자	박기선 (330-8689)
-------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-34. 방법 취약지역 안전시설 등 설치

### □ 사업개요

사업명	방법 취약지역 안전시설 등 설치		
위치	홍제배드민턴장(홍제동 280-12)	행정동	홍제3동
기간	2022. 4. ~ 2022. 10.		
사업비	25,000천원		
개요	홍제배드민턴장(홍제동 280-12) 인근 방법용 CCTV 설치		
추진부서	자치행정과		

### □ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 방법용 CCTV 설치

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
25,000천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장실사	· 현장실사 및 설계 완료
2/4	· 방법용 CCTV 공사설계 및 발주	·
3/4	· 방법용 CCTV 준공	·
4/4	·	·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
백○○	2021. 6. 15.	유선전화	· 제안사업 취지 및 구체적 위치 재확인
	2021. 6. 15.	면 담	· 사업 추진 가능성 확인 필요

자치행정과장	임난숙	자치행정팀장	이동완	담당자	윤가람 (330-1072)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------



# 자원의 재활용과 순환을 통해 모두가 2022-35. 함께상생하는 나눔 공동체 '도담나눔 스토어'

## □ 사업개요

사업명	도담나눔스토어		
위치	서울시 서대문구 세검정로 71	행정동	서대문구
기간	2022. 2. 1. ~ 12. 31.		
사업비	27,000천원		
개요	자원의 재활용과 순환을 통해 모두가 함께 상생하는 나눔공동체		
추진부서	복지정책과		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 도담나눔 사업 운영(구 주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
27,000천원	13,782천원	51.0%	사업 진행을 위한 리모델링, 물품 사용

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 도담나눔스토어 매장 리모델링</li> <li>· 매장 유급봉사자 모집</li> <li>· 후원품 입고 및 물품 재고 관리</li> <li>· 매장 운영을 위한 홍보 실시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 환경개선 및 전기공사 실시(1회)</li> <li>· 매장 유급봉사자 모집(2명)</li> <li>· 후원품 입고 및 물품 재고 관리(5회)</li> <li>· 매장 운영을 위한 홍보 실시(4회)</li> </ul>
2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 매장 운영을 위한 홍보 실시</li> <li>· 후원품 입고 및 물품 판매 실시</li> <li>· 매장 홍보를 위한 이벤트 실시</li> <li>· 자원순환교육 참여자 모집 및 진행</li> <li>· 무료 나눔 이벤트 진행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> <li>·</li> </ul>

분기	계 획	실 적
3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 매장 운영을 위한 홍보 실시</li> <li>· 후원품 입고 및 물품 판매 실시</li> <li>· 자원순환교육 참여자 모집 및 진행</li> <li>· 간단 수선 이벤트 진행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>
4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 매장 운영을 위한 홍보 실시</li> <li>· 후원품 입고 및 물품 판매 실시</li> <li>· 간단 수선 이벤트 진행</li> <li>· 프리마켓 참여자 모집 및 진행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
권○○	2022. 2. 7.	유선전화 및 이메일	· 운영지원 계획 검토(예산 변경 논의)

복지정책과장	정지현	복지행정팀장	고수연	담당자	이송희 (330-1264)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

# 2022-36. 부모와 아이가 함께 배우고, 성장하는 공유 프로젝트 '도담나눔하우스'

## □ 사업개요

사업명	도담나눔하우스		
위치	서울시 서대문구 세검정로 71	행정동	서대문구
기간	2022. 2. 1. ~ 12. 31.		
사업비	10,000천원		
개요	부모와 아이가 함께 배우고, 성장하는 공유 프로젝트		
추진부서	복지정책과		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 도담나눔 사업 운영(구 주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
10,000천원	91천원	0.9%	사업 진행을 위한 홍보인쇄비 사용

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 운영을 위한 홍보 실시</li> <li>· 부모자조모임 진행</li> <li>· 맘애포파데이 유급봉사자 모집</li> <li>· 맘애포파데이 참여아동 모집</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 운영을 위한 온라인홍보 실시(15회)</li> <li>· 육아정보 공유를 위한 부모자조모임 진행(1회)</li> <li>· 맘애포파데이 유급봉사자 모집(2명)</li> <li>· 맘애포파데이 참여아동 모집(3명)</li> </ul>
2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 운영을 위한 홍보 실시</li> <li>· 모임 및 에어바운스 이용을 위한 공간대관 실시</li> <li>· 맘애포파데이 참여아동 모집 및 진행</li> <li>· 부모 및 아동테마교육 실시</li> <li>· 부모자조모임 진행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>

분기	계 획	실 적
3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 운영을 위한 홍보 실시</li> <li>· 공간대관 실시</li> <li>· 맘애포파데이 참여아동 모집 및 진행</li> <li>· 온라인마켓 실시</li> <li>· 부모 및 아동테마교육 실시</li> <li>· 부모자조모임 진행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>
4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 운영을 위한 홍보 실시</li> <li>· 공간대관 실시</li> <li>· 맘애포파데이 참여아동 모집 및 진행</li> <li>· 온라인 및 플리마켓 실시</li> <li>· 부모 및 아동테마교육 실시</li> <li>· 부모자조모임 진행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>

### □ 현장 사진

: 공사 리모델링이 아닌, 프로그램 운영을 위한 홍보인쇄비(현수막 외) 사용하여 전후사진 없음.

현장1	현장2
	
별관1층: 아동공간	별관2층: 부모공간

### □ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 2. 7.	유선전화 및 이메일	· 운영지원 계획 검토(예산 변경 논의)

복지정책과장	정지현	복지행정팀장	고수연	담당자	이송희 (330-1264)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-37. 포방터 ~ 홍제천 벽화보수

### □ 사업개요

사업명	포방터 ~ 홍제천 벽화 보수		
위치	서대문구 홍제동 297-198, 287-39	행정동	홍제3동
기간	2022. 2. ~ 11		
사업비	8,000천원		
개요	도시환경개선, 노후화 된 벽화보수로 깔끔한 주거환경 만들기		
추진부서	안전치수과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 지방하천 유지관리

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
8,000천원	0천원	0%	물량조사 시행중

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업방향 설정 및 주민면담	· 주민회의 시행(1회)
2/4	· 설계 및 공사시행	·
3/4	· 공사시행	·
4/4	· 공사완료	·

□ 현장 사진



□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 2.	주민회의	· 진행상황 안내 및 제안자 의견 청취
			· ·

안전치수과장	시희식	치수팀장	서재영	담당자	이준화 (330-1425)
--------	-----	------	-----	-----	-------------------

## 2022-38. 장미정원 꾸미기

### □ 사업개요

사업명	장미정원 꾸미기		
위치	홍제동 277-83(홍전교~홍은교)	행정동	홍제3동
기간	2022. 1. ~ 2022. 6.		
사업비	100,000천원		
개요	홍제천변 산책로 자투리 녹지대 내 장미식재로 하천경관 개선		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 하천 생태복원 및 녹화


편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
100,000천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행
2/4	· 실시설계용역 준공 · 공사 시행 및 준공	· ·
3/4	-	
4/4	-	



□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
			· ·
			·
			· ·

푸른도시과장	김종철	조경팀장	이진휘	담당자	박은주 (330-8769)
--------	-----	------	-----	-----	-------------------

## 2022-39. 흥제천 장미 식재

### □ 사업개요

사업명	장미정원 꾸미기		
위치	흥제동 287-198 일대(흥은대교~상류쪽)	행정동	흥제3동
기간	2022. 1. ~ 2022. 6.		
사업비	50,000천원		
개요	흥제천변 산책로 자투리 녹지대 내 장미 및 수목 식재로 하천경관 개선		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 하천 생태복원 및 녹화

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
50,000천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행
2/4	· 실시설계용역 준공 · 공사 시행 및 준공	· ·
3/4	-	
4/4	-	

□ 현장 사진

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담 내용
			·
			·
			·

푸른도시과장	김종철	조경팀장	이진휘	담당자	박은주 (330-8769)
--------	-----	------	-----	-----	-------------------

## 2022-40. 인왕산둘레길 표지판, 조형물 설치

### 사업개요

사업명	인왕산 둘레길 표지판, 조형물 설치		
위치	홍제동 산1-1(개미마을 일대)	행정동	홍제3동
기간	2022. 2. ~ 6.		
사업비	30,000천원		
개요	안내판 설치 등		
추진부서	푸른도시과		

### 집행 현황

○ 세부사업명 : 등산로 및 약수터 주변환경 개선

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
30,000천원	0천원	0%	

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업계획 수립 및 현장조사	· 설치대상지 및 디자인협의
2/4	· 공사시행 및 준공	·
3/4	·	·
4/4	·	·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
윤○○	2022. 2. 21.	유선전화	· 사업내용 확인 및 사업계획 전달
윤○○	2022. 3. 23.	사업현장 동행	· 설치대상지 및 디자인협의

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	하대권	담당자	김가영 (330-1776)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

# 2022-41. 흥은한마당 활성화를 위한 시설 정비 사업

## □ 사업개요

사업명	흥은한마당 활성화를 위한 시설 정비 사업		
위치	흥은1동 산1-90일대	행정동	흥은1동
기간	2022. 1 ~ 8.		
사업비	100,000천원		
개요	노후 휴게시설물 정비 등		
추진부서	푸른도시과		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 공원시설물 보안 및 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
100,000천원	0천원	0%	

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행	· '22.1.12.: 추진계획 수립 · '22.1.27.~3.25.: 실시설계용역
2/4	· 공사 발주	· ·
3/4	· 공사 준공	· ·
4/4	· 준공사항 통보 (민관협치과 및 해당동 주민센터)	· ·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 1. 19.	유선전화	· 설계방향 설명
김○○ 외 홍원동 주민자치회	2022. 3. 17.	사업현장 동행	· 설계(안) 협의

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	이정훈	담당자	임은진 (330-1965)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-42. 서대문구 명소 북한산 자락길 활성화 사업

### □ 사업개요

사업명	서대문구 명소 북한산 자락길 활성화 사업		
위치	북한산 자락길	행정동	홍은1동
기간	2022. 1. ~ 6.		
사업비	30,000천원		
개요	- 자락길 주변 훼손지 수목 식재, 수목 표찰 교체		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 등산로 및 약수터 주변 환경 개선


편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
30,000천원	0천원	0%	사업 추진 중

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 대상지 조사	· 대상지 조사
2/4	· 공사 시행 및 준공	
3/4		
4/4		



□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
이○○	2022. 2.	유선전화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안사업 내용 관련 문의 및 논의</li> <li>· 사업 진행방향에 대해 제안자 의견 청취</li> </ul>

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	하대권	담당자	김수민 (330-1715)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-43. 논골마을 방범용 CCTV설치

### 사업개요

사업명	논골마을 방범용 CCTV설치		
위치	연희로41가길 19	행정동	홍은2동
기간	2022. 4. ~ 2022. 10.		
사업비	25,000천원		
개요	논골마을 내 흥법사 인근 방범용 CCTV 설치		
추진부서	자치행정과		

### 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 방범용 CCTV 설치

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
25,000천원	0천원	0%	

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장실사	· 현장실사 및 설계 완료
2/4	· 방범용 CCTV 공사설계 및 발주	·
3/4	· 방범용 CCTV 준공	·
4/4	·	·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
조○○	2021. 6. 15.	유선전화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안사업 취지 및 구체적 위치 재확인</li> <li>· 현장방문 일자 및 사업성평가 실시 알림</li> </ul>

자치행정과장	임난숙	자치행정팀장	이동완	담당자	윤가람 (330-1072)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-44. 백련근린공원 바닥재정비

### □ 사업개요

사업명	백련근린공원 바닥재정비		
위치	홍은2동 산11-41 일대	행정동	홍은2동
기간	2022. 1 ~ 8.		
사업비	200,000천원		
개요	노후 산책로, 시설물 정비 등		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 공원시설물 보안 및 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
200,000천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행	· '22.1.12.: 추진계획 수립 · '22.1.27.~3.25.: 실시설계용역
2/4	· 공사 발주	· ·
3/4	· 공사 준공	· ·
4/4	· 준공사항 통보 (민관협치과 및 해당동 주민센터)	· ·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
백○○	2022. 1. 19.	유선전화	· 설계방향 설명
논골 자치위원 회	2022. 2. 25.	현장 설명	· 설계(안) 설명 ※ 당초 제안자인 백○○씨는 별도 의견을 제시하지 않겠다고 함
홍은2동 주민자치 위원회	2022. 3. 15.	이메일	· 설계(안) 협의

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	이정훈	담당자	임은진 (330-1965)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-45. 산사태 누가 책임져야하나?

### 사업개요

사업명	산사태 누가 책임져야 하나? 등산로 인근 주택가		
위치	백련산 등산로 입구(연희로 39라길)	행정동	홍은2동
기간	2022. 1. ~ 6.		
사업비	40,000천원		
개요	배수로 정비 등		
추진부서	푸른도시과		

### 집행 현황


#### ○ 세부사업명 : 산림위험시설 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
40,000천원	0천원	0%	

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 2022. 1. : 현장조사 · 2022. 3. : 계획수립 · 2022. 3. : 설계용역시행	· 2022. 1. : 현장조사 · 2022. 3. : 계획수립 · 2022. 3. : 설계용역시행
2/4	· 2022. 5. : 용역준공 · 2022. 5. : 공사착공	
3/4	· 2022. 6. : 공사준공	
4/4	·	

현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
이○○	2022. 3.	현장조사	· 현장확인 및 계획안내

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	하대권	담당자	염기연 (330-1961)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-46. 정원 어린이 공원 환경조성

### □ 사업개요

사업명	정원 어린이 공원 환경조성		
위치	홍은2동 산11-325일대	행정동	홍은2동
기간	2022. 1. ~ 8.		
사업비	35,000천원		
개요	안내판 설치, 운동기구 설치, 놀이터 바닥 정비 등		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

#### ○ 세부사업명 : 공원시설물 보안 및 정비


편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
38,000천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행	· '22.1.12.: 추진계획 수립 · '22.1.27.~3.25.: 실시설계용역
2/4	· 공사 발주	· ·
3/4	· 공사 준공	· ·
4/4	· 준공사항 통보 (민관협치과 및 해당동 주민센터)	· ·



현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
이○○	2022. 1. 19.	유선전화	· 설계방향 설명
홍은2동 주민자치 위원	2022. 3. 10.	메일 발송	· 설계(안) 협의

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	이정훈	담당자	임은진 (330-1965)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-47. 숲속도서관

### □ 사업개요

사업명	숲속도서관		
위치	홍은2동 산11-325일대	행정동	홍은2동
기간	2022. 1 ~ 8.		
사업비	3,000천원		
개요	도서함 설치		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황


○ 세부사업명 : 공원시설물 보안 및 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
3,000천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행	· '22.1.12.: 추진계획 수립 · '22.1.27.~3.25.: 실시설계용역
2/4	· 공사 발주	· ·
3/4	· 공사 준공	· ·
4/4	· 준공사항 통보 (민관협치과 및 해당동 주민센터)	· ·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
오○○	2022. 1. 19.	유선전화	· 도서함 규모 등 문의
홍은2동 주민자치 위원회	2022. 3. 10.	메일 발송	· 설계(안) 협의

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	이정훈	담당자	임은진 (330-1965)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-48. 홍은2동 제3공영주차장입구 환경개선

### 사업개요

사업명	홍은2동 제3공영주차장입구 환경개선		
위치	연희로39길12	행정동	홍은2동
기간	2022. 4. 1. ~ 7. 31.		
사업비	20,000천원		
개요	홍은2동 제3공영주차장 입구 화단을 정비하여 환경 개선		
추진부서	교통관리과		

### 집행 현황

○ 세부사업명 : 공영주차장 관리

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
20,000천원	0천원	0%	

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4		
2/4	· 제안자 및 주민자치위원 현장 면담 · 계획 수립 및 업체선정	
3/4	· 환경개선공사 시행	
4/4		

현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용

교통관리과장	유병선	주차관리팀장	유선환	담당자	강승균 (330-1866)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-49. 내집 및 내점포 앞 가꾸기

### □ 사업개요

사업명	내집 및 내점포 앞 가꾸기		
위치	홍은2동 일대	행정동	홍은2동
기간	2022. 1. ~ 12.		
사업비	5,240천원		
개요	동네 방치된 화분과 화단에 꽃모 식재 및 관리를 주민과 함께하여 소통하는 아름다운 마을 환경 조성		
추진부서	홍은2동(홍은2동주민자치회)		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 동단위계획형 참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
5,240천원	0천원	0%	사업시행장소 사전 섭외 중

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 지역을 둘러보고 짜두리 땅을 알아보기 · 홍보물 시안 작성	· 미성아파트 입구 삼각지 땅 사전 섭외 중 · 분과회의를 통한 홍보물 시안 작성 중
2/4	· ·	· ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용

홍은2동장	이은미	마을자치팀장	여미정	담당자	신혜숙 (330-8506)
-------	-----	--------	-----	-----	-------------------

# 2022-50. 남하나동 세대공감 매실음식체험 프로젝트

## □ 사업개요

사업명	남하나동 세대공감 매실음식 체험 프로젝트		
위치	남가좌1동 주민센터 3층	행정동	남가좌1동
기간	2022. 4. ~ 10.		
사업비	9,194천원		
개요	매실청·매실고추장 담그기 체험 및 소외계층 나눔		
추진부서	남가좌1동		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 남하나동 세대공감 매실 음식체험 프로젝트(사회적경제과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
9,194천원	0천원	0%	

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4		
2/4	·사업추진 실무회의 및 참여자 모집 ·매실 청 담그기 행사 진행	· ·
3/4	·사업추진 실무회의 및 참여자 모집	· ·
4/4	·매실 고추장 담그기 행사 진행 ·취약계층 대상 나눔	· ·



현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
고○○	2022. 4. 13.	유선전화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 진행방향 안내 및 제안자 의견 청취</li> <li>· 제안사업 내용 관련 문의 및 논의</li> </ul>

남가좌1동장	하인철	마을자치팀장	조계원	담당자	이현경 (330-8521)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-51. 지구를 살리는 남하나동(기후위기 실천사업)

### □ 사업개요

사업명	지구를 살리는 남하나동		
위치	서대문구 남가좌동 일대	행정동	남가좌1동
기간	2022. 6. ~ 12.		
사업비	8,000천원		
개요	주민체험 운영, 주민 공론장, 환경 실천 릴레이, 주민 실천운동 등		
추진부서	남가좌1동		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 주민자치 활성화를 위한 구주민참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
8,000천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4		
2/4	·단계별 주민체험 교실 운영을 통한 환경 리더 개발	· ·
3/4	·주민 공론장(의견수렴, 전문가 자문) ·마을 규약위원회 형성	· ·
4/4	·환경 실천 릴레이 ·주민 실천 운동	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 3. 25.	유선전화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 진행방향 안내 및 제안자 의견 청취</li> <li>· 제안사업 내용 관련 문의 및 논의</li> </ul>

남가좌1동장	하인철	마을자치팀장	조계원	담당자	이현경 (330-8521)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-52. 남하나동 화합의 나눔 장터

### □ 사업개요

사업명	남하나동 화합의 나눔 장터		
위치	서대문구 가재울미래로 2	행정동	남가좌1동
기간	2022. 6. ~ 12.		
사업비	5,480천원		
개요	DMC파크뷰자이 자생단체 '은행나무'와 주민자치회, 새마을부녀회가 연계하여 남가좌1동 전 주민이 참여하는 나눔장터 개최		
추진부서	남가좌1동		

### □ 집행현황

- 세부사업명 : 주민자치 활성화를 위한 구주민참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
5,480천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4		
2/4	· 사업 추진 실무 회의 · 주민 의견 수렴	· ·
3/4	· 나눔장터 참여자 모집 · 사업 추진 실무 회의 및 교육	· ·
4/4	· 나눔장터 개최 · 사업 추진 보고회	· ·

현장사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 3. 18.	유선전화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 진행방향 안내 및 제안자 의견 청취</li> <li>· 제안사업 내용 관련 문의 및 논의</li> </ul>

남가좌1동장	하인철	마을자치팀장	조계원	담당자	이현경 (330-8521)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-53. 공기정화식물 양삼(케냐프) 파종

### □ 사업개요

사업명	공기정화식물 양삼(케냐프) 파종		
위치	서대문구 남가좌1동 일대	행정동	남가좌1동
기간	2022. 5. ~ 11.		
사업비	4,900천원		
개요	- 양삼(케냐프) 파종을 통한 이산화탄소를 감축 및 미세먼지 저감 - 기후변화 및 에너지 절약 교육을 통한 주민 인식 개선		
추진부서	남가좌1동		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 기후환경 시민참여예산사업(기후환경과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
4,900천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4		
2/4	· 사업 추진 실무 회의 · 양삼 파종	· ·
3/4	· 환경 교육 실시 · 양삼 유지 및 관리	· ·
4/4	· 사업 추진 보고회	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용

남가좌1동장	하인철	마을자치팀장	조계원	담당자	이현경 (330-8521)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-54. 주민센터 내 인바디 설치

### 사업개요

사업명	주민센터 내 인바디 설치		
위치	남가좌2동 주민센터	행정동	남가좌2동
기간	2022. 1. ~ 12.		
사업비	5,000천원		
개요	동주민센터 2층 유휴공간 활용 인바디 기계 설치		
추진부서	자치행정과		

### 집행 현황

○ 세부사업명 : 동행정운영경비 지원

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
5,000천원	0천원	0%	2분기 집행예정

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 인바디 기계 등 가격조사	· 인바디 기계 등 가격조사
2/4	· 인바디 기계 등 구매 및 설치	·
3/4		·
4/4		·



현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
	2022. 0. 0.	-	.

자치행정과장	임난숙	자치행정팀장	이동완	담당자	김상현 (330-1073)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-55. 가좌어린이공원 및 삼각소공원 개선

### □ 사업개요

사업명	가좌어린이공원 및 삼각소공원 개선		
위치	가좌어린이공원, 삼각소공원	행정동	남가좌2동
기간	2022. 1. ~ 7.		
사업비	19,200천원		
개요	공원 시설물 설치 및 소공원 정비 요청		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

#### ○ 세부사업명 : 조경관리 및 운영

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
19,200천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 계획수립 · 제안자 면담	· 계획수립(22. 1. 13.) · 제안자 등 관계자 면담(22. 2. 9.)
2/4	· 사업 시행 및 완료 ·	· ·
3/4	· 유지관리 ·	· ·
4/4	· 유지관리 ·	· ·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
양○○	2022. 2. 9. 14:00	사업현장 동행	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안 취지 문의</li> <li>· 사업 실행가능성 검토 등</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	이정훈	담당자	김현아 (330-1714)
		조경팀장	이진휘	담당자	장정이 (330-1754)

## 2022-56. 공원 이용 에티켓 안내

### □ 사업개요

사업명	공원 이용 에티켓 안내		
위치	연남, 남가좌동, 가좌, 갈매연어린이공원	행정동	남가좌2동
기간	2022. 1. ~ 6.		
사업비	15,000천원		
개요	야간조명안내판 설치 및 놀이시설 부착 안내판 등 제작 설치		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행현황

○ 세부사업명 : 노후 어린이놀이시설 교체공사

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
15,000천원	0천원	0%	설계 진행 중

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장조사 및 제안자와의 협의 · 실시설계 용역	· 제안자와 현장 협의 · 실시설계 진행 중
2/4	· 공사 시행 및 준공	· ·
3/4	· 유지관리	
4/4	· 유지관리	

□ 현장사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 2. 17.	현장 방문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 진행방향 안내 및 제안자 의견 청취</li> <li>· 제안사업 내용 관련 문의 및 논의</li> </ul>

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	이정훈	담당자	김현아 (330-1714)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-57. 연가 어린이공원 개선

### □ 사업개요

사업명	연가 어린이공원 개선		
위치	남가좌동어린이공원	행정동	남가좌2동
기간	2022. 1. ~ 6.		
사업비	10,000천원		
개요	그늘막 및 벤치 설치, 음수대 설치		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행현황

○ 세부사업명 : 노후 어린이놀이시설 교체공사

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
10,000천원	0천원	0%	설계 진행 중

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장조사 및 제안자와의 협의 · 실시설계 용역	· 제안자와 현장 협의 · 실시설계 진행 중
2/4	· 공사 시행 및 준공	· ·
3/4	· 유지관리	
4/4	· 유지관리	

□ 현장사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
양○○	2022. 2. 17.	현장 방문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 진행방향 안내 및 제안자 의견 청취</li> <li>· 제안사업 내용 관련 문의 및 논의</li> </ul>

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	이정훈	담당자	김현아 (330-1714)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-58. 연남 어린이공원 개선

### □ 사업개요

사업명	연남 어린이공원 개선		
위치	연남어린이공원	행정동	남가좌2동
기간	2022. 1. ~ 6.		
사업비	5,000천원		
개요	웬스형 벤치 설치		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행현황

○ 세부사업명 : 노후 어린이놀이시설 교체공사

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
5,000천원	0천원	0%	설계 진행 중

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장조사 및 제안자와의 협의 · 실시설계 용역	· 제안자와 현장 협의 · 실시설계 진행 중
2/4	· 공사 시행 및 준공	· ·
3/4	· 유지관리	
4/4	· 유지관리	



□ 현장사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
양○○	2022. 2. 17.	현장 방문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 진행방향 안내 및 제안자 의견 청취</li> <li>· 제안사업 내용 관련 문의 및 논의</li> </ul>

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	이정훈	담당자	김현아 (330-1714)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-59. 갈매연어린이공원에 철봉 설치

### □ 사업개요

사업명	갈매연어린이공원에 철봉 설치		
위치	갈매연어린이공원	행정동	남가좌2동
기간	2022. 1. ~ 6.		
사업비	3,000천원		
개요	공원 내 철봉 설치		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행현황

○ 세부사업명 : 노후 어린이놀이시설 교체공사

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
3,000천원			설계 진행 중

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장조사 및 제안자와의 협의 · 실시설계 용역	· 제안자와 현장 협의 · 실시설계 진행 중
2/4	· 공사 시행 및 준공	· ·
3/4	· 유지관리	
4/4	· 유지관리	

□ 현장사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
안○○	2022. 1. 11.	현장 방문	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 진행방향 안내 및 제안자 의견 청취</li> <li>· 제안사업 내용 관련 문의 및 논의</li> </ul>

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	이정훈	담당자	김현아 (330-1714)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

# 2022-60. 명지대사거리 횡단보도 집중 조명시설 설치

## 사업개요

사업명	명지대사거리 횡단보도 집중 조명시설 설치		
위치	명지대사거리	행정동	남가좌2동
기간	2022. 3. ~ 6..		
사업비	15,000천원		
개요	횡단보도 집중조명 설치		
추진부서	교통행정과		

## 집행 현황

○ 세부사업명 : 도로부속시설물 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
15,000천원	0천원	0%	

## 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 2022. 3월 : 계획서 수립 및 공사 발주	· 공사중

## 현장 사진

시 행 전	시 행 후

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용

교통행정과장	권현욱	교통시설팀장	조승현	담당자	조영경 (330-1746)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

# 2022-61. 주요 거점 마트, 재래시장 장바구니 비치

## □ 사업개요

사업명	주요 거점 마트, 재래시장 장바구니 비치		
위치	남가좌2동 내 시장 및 마트 6개소	행정동	남가좌2동
기간	2022. 06. 02. ~ 2022. 12. 31.		
사업비	9,900천원		
개요	마트, 재래시장에 장바구니 비치로 쓰레기 줄이기 실천		
추진부서	남가좌제2동(빛이나는 남이동 분과)		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 1회용품 사용줄이기 추진(청소행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
9,900천원	0천원	0%	사업 추진 전

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	.	.
2/4	· 추진관련 기획회의 · 사업대상 마트, 시장 협조추진 · 장바구니, 거치대 제작	.
3/4	· 장바구니 비치 · 사용실태 모니터링, 피드백(월1회)을 통한 개선·보완작업	.
4/4	· 사용실태 모니터링, 피드백(월1회)을 통한 개선·보완작업 · 사업시행 평가실시	.

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
	2022. 0. 0.		.
	2022. 0. 0.		.

남가좌제2동장	나윤수	마을자치팀장	김성수	담당자	이진순 (330-8772)
---------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-62. 반짝반짝 플리마켓

### □ 사업개요

사업명	반짝반짝 플리마켓		
위치	서대문구 가재울로 4길(남가좌2동)	행정동	남가좌2동
기간	2022. 04. . ~ 2022. 12.		
사업비	8,000천원		
개요	플리마켓 운영 및 공연진행		
추진부서	남가좌제2동(빛이나는 남이동 분과)		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 주민자치 활성화를 위한 구주민참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
8,000천원	0천원	0%	선거이후 예산집행

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	.	.
2/4	· 행사추진관련 기획회의, 공연팀 섭외 · 행사일 차없는거리 가능여부협의	· 회의(실행계획단장 선정) ·
3/4	· 행사진행(월1회), 총3회(예정) ·	· ·
4/4	· 행사진행 1회(연내총4회 개최) · 평가회의 및 결과 보고	· ·



현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
	2022. 0. 0.		.
	2022. 0. 0.		. .

남가좌제2동장	나윤수	마을자치팀장	김성수	담당자	이진순 (330-8772)
---------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-63. 커피숍과 함께하는 텀블러 사용 권장캠페인

### □ 사업개요

사업명	커피숍과 함께하는 텀블러 사용 권장캠페인		
위치	남가좌2동 내 커피숍 11개소	행정동	남가좌2동
기간	2022. 06. 02. ~ 2022. 12. 31.		
사업비	2,000천원		
개요	주민이 자주 이용하는 커피숍 상인과 함께 '텀블러 사용 권장캠페인 진행'으로 1회용 쓰레기 줄이기		
추진부서	남가좌제2동(빛이나는 남이동 분과)		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 1회용품 사용줄이기 추진(청소행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
2,0000천원	0천원	0%	사업 추진 전

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	.	.
2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 추진관련 기획회의</li> <li>· 추진대상 커피숍, 빵집등 협조요청</li> <li>· 기존 사업 전개하는 2곳과 연계추진</li> <li>· 해당위원대상 제로웨이스트 교육 진행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>
3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 캠페인용 판넬, 안내문 제작</li> <li>· 텀블러 사용 캠페인 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>
4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 모니터링자료 활용, 피드백(월1회)</li> <li>· 실시 및 사업개선, 보완</li> <li>· 사업시행 평가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
	2022. 0. 0.		· ·
	2022. 0. 0.		· ·

남가좌제2동장	나윤수	마을자치팀장	김성수	담당자	이진순 (330-8772)
---------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-64. 술래잡기 고무줄 놀이

### □ 사업개요

사업명	술래잡기 고무줄 놀이		
위치	불광천로 416(가좌경사로 입구)	행정동	북가좌1동
기간	2022. 7. 1. ~ 10. 31.		
사업비	2,700천원		
개요	학생 및 가족단위를 대상으로 잊혀져가는 전통놀이인 사방치기, 땅따먹기, 투호놀이 등을 마음껏 즐기고 알아가는 기회를 제공하여 전통놀이의 맥을 이어가도록 한다.		
추진부서	북가좌1동		

### □ 집행 현황

- 세부사업명 : 주민자치 활성화를 위한 구주민참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
2,700천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 세부실행계획 마련 · 필요 예산 교부	· 세부실행계획 주민자치회 정기회의 승인 · 예산 교부 신청
2/4	· 강사 섭외 및 재료 구입 · 자원봉사자 및 참여자 모집	· ·
3/4	· 전통놀이 프로그램 10회 진행	· ·
4/4	· 프로그램 평가 및 활동 내용 발표	·

□ 현장 사진

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
이○○	2022. 3. 24.	유선전화	· 사업추진 방향 및 세부실행계획 논의

북가좌1동장	정용균	마을자치팀장	최영근	담당자	정연주 (330-8553)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-65. 당신의 봄날 사진관

### □ 사업개요

사업명	당신의 봄날 사진관		
위치	수색로 100-55	행정동	북가좌1동
기간	2022. 6. 1. ~ 10. 31.		
사업비	2,690천원		
개요	관내 취약계층 어르신 장수사진 촬영을 통한 무병장수 기원		
추진부서	북가좌1동		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 서대문 어르신 문화대학 운영(어르신복지과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
2,690천원	0천원	0%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업기획 및 운영계획 논의 · 사진사 등 봉사자 섭외 · 필요예산 교부	· 세부사업계획 주민자치회 정기회의 승인 · 사진사, 미용사 등 재능봉사자 섭외완료 · 예산 교부 신청
2/4	· 참여자 선정 및 일반봉사자 모집	· ·
3/4	· 장수사진촬영 프로그램 4회 진행	· ·
4/4	· 프로그램 평가 및 활동내용 공유	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후
-------	-------

해당사항 없음

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
손○○	2022. 3. 15.	유선전화	· 사업일정 및 재능기부자 섭외방법 논의

북가좌1동장	정용균	마을자치팀장	최영근	담당자	정연주 (330-8553)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-66. 북이동 해담는마을 너른마당 조성사업

### □ 사업개요

사업명	북이동 해담는마을 너른마당 조성사업		
위치	서대문구 불광천길 204	행정동	북가좌2동
기간	2022. 2. ~ 11		
사업비	30,000천원		
개요	테크마당 조성		
추진부서	안전치수과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 지방하천 유지관리


편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
30,000천원	0천원	0%	설계용역 진행

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 주민면담 및 사업방향 설정	· 주민참여회의(1회)
2/4	· 설계 및 공사시행	·
3/4	· 공사시행	·
4/4	· 공사완료	·



□ 현장 사진



□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 2.	사업현장 동행	· 진행상황 안내 및 제안자 의견 청취
			· ·

안전치수과장	시희식	치수팀장	서재영	담당자	이준화 (330-1425)
--------	-----	------	-----	-----	-------------------

## 2022-67. 북이동 해담는 마을 예술단

### □ 사업개요

사업명	북이동 해담는 마을 예술단		
위치	북가좌2동 관내	행정동	북가좌2동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	15,000천원		
개요	기획에서 주민참여까지 직접 주관하고 실행하는 문화예술 플랫폼 구축		
추진부서	북가좌2동		

### □ 집행 현황

- 세부사업명 : 주민자치 활성화를 위한 구주민참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
8,800천원	0천원	0%	지방선거

- 마을극단 운영 : 6,200천원

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
6,200천원	0천원	0%	지방선거

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업운영에 대한 관련 교육 및 워크숍 진행	· 사업실행 TF팀 구성 · TF팀 사업실행 워크숍 진행
2/4	· 기획단 홍보 및 모집	· ·

분기	계 획	실 적
3/4	· 마을내 문화자원 발굴 및 연계	· ·
4/4	· 발굴한 자원 문화자원 지도 만들기	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김○○	2022. 04. 20.	유선전화	· 세부실행계획 검토 중 기타보상금에 강사 사례비가 기존의 계획대로 사용이 불가하여 유선으로 소통하여 협의 후에 동의를 얻어 사용가능한 항목으로 변경함.  · 마을극단이 활동할 공간을 구체적으로 정하고 임대료 책정함
			· ·

북가좌2동장	조현우	마을자치팀장	고치영	담당자	이형주 (3140-8078)
--------	-----	--------	-----	-----	--------------------

## 2022-68. 북이동 모두의 GREEN학교

### □ 사업개요

사업명	북이동 모두의 GREEN학교		
위치	북가좌2동 관내	행정동	북가좌2동
기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	10,000천원		
개요	북가좌2동 관내에 주민들의 교육 욕구를 파악하여, 그에 맞는 교육 프로그램을 진행.		
추진부서	북가좌2동		

### □ 집행 현황

- 세부사업명 : 주민자치 활성화를 위한 구주민참여예산사업(자치행정과)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
10,000천원	0천원	0%	지방선거

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 북이동 모두의 GREEN 학교 TF팀 모집</li> <li>· 북이동 모두의 GREEN 학교 세부 실행 계획 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 북이동 모두의 GREEN 학교 TF팀 모집</li> <li>· TF팀 회의를 통한 세부계획수립</li> </ul>
2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 실행주체 워크숍 및 추진 세부 계획수립</li> <li>· 주민욕구 조사</li> <li>· 홍보 준비 (홍보 방식 및 종류 결정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>
3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 강사진 구축 및 강의 장소 마련</li> <li>· 교육 참여자 모집</li> <li>· 마을학교 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul>

분기	계 획	실 적
4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 각 강의별 성과공유회 진행</li> <li>· 참여자들의 만족도 조사 및 향후 진행에 대한 설문 진행</li> <li>· 사업 결과보고 및 정산</li> </ul>	.

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
박○○	2022. 04. 14.	면담	· 북이동 GREEN 학교에 구체적인 임대장소 확정과 강의 프로그램의 방향을 정하기위해 소통하여 정함.
			· ·

북가좌2동장	조현우	마을자치팀장	고치영	담당자	이형주 (3140-8078)
--------	-----	--------	-----	-----	--------------------

## 2022-69. 민관협치 기반 고도화

### □ 사업개요

사업명	민관협치 기반 고도화		
위치	서대문구 관내	행정동	해당없음
기간	2022. 1. ~ 2022. 12.		
사업비	18,000천원		
개요	협치 분과 활성화를 위한 분과별 활동을 촉진하고 지원할 촉진가 운영		
추진부서	민관협치과 협치지원팀(협치지원센터)		

### □ 집행 현황


#### ○ 세부사업명 : 협치서대문 추진

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
18,000천원	2,100천원	11.6%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공개모집에 의한 촉진가 선발(4명)</li> <li>· 촉진가 오리엔테이션</li> <li>· 협치 분과 및 워킹그룹 활동</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공개모집에 의한 촉진가 선발 (선발자 4명중 1명 활동 포기)</li> <li>· 촉진가 오리엔테이션</li> <li>· 협치 분과 및 워킹그룹 활동</li> </ul>
2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 분과 및 워킹그룹 활성화를 위한 촉진 활동</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>
3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 분과 및 워킹그룹 활성화를 위한 촉진 활동</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>
4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 분과 및 워킹그룹 활성화를 위한 촉진 활동</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>

□ 현장 사진



□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
협치지원센터	2022. 2. 9.	대 면 (협치지원센터)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 협치체계 고도화에 따른 추진가 활동의 목적과 필요성 안내</li> <li>· 담당 분과 및 워킹그룹 편성</li> </ul>

민관협치과장	김윤정	협치지원팀장	이향란	담당자	김영기 (3140-8035)
--------	-----	--------	-----	-----	--------------------

## 2022-70. 저층 에너지 절감 및 효율화 사업

### □ 사업개요

사업명	저층 에너지 절감 및 효율화 사업		
위치	서대문구 전체	행정동	서대문구 전체
기간	2022. 6. 2. ~ 2022. 12.		
사업비	100,000천원		
개요	노후 저층주거지 대상으로 효율화 공사를 통해 탄소배출량을 줄이고 녹색에너지 실현을 현실화		
추진부서	기후환경과		

### □ 집행 현황

#### ○ 세부사업명 : 저층 주거지 에너지 절감 및 효율화

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
100,000천원	0천원	0%	7월 효율화 공사 이후 가구별 보조금 교부

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 협치워킹그룹 모집 및 선정 · 세부계획 수립 및 사업지역 선정	· 협치워킹 민간위원 3명 최종 선정 · 서대문구 관내 전체 지역 선정
2/4	· 참여가구 및 마을기술자 모집 · 사업설명회 실시	· ·
3/4	· 대상가구 최종 선정 · 효율화 공사 진행	· ·
4/4	· 하자보수 및 모니터링 · 성과공유회 실시	· ·



현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
			· ·
			· ·

기후환경과장	석도현	녹색에너지팀장	김정화	담당자	전영빈 (330-8276)
--------	-----	---------	-----	-----	-------------------

# 2022-71. 서대문구 스마트인솔 ‘꼬까신’ 지원사업

## □ 사업개요

사업명	발달장애인 실증예방 지원 사업(꼬까신 지원사업)		
위치	서대문구 전체	행정동	서대문구 전체
기간	2022. 5. ~ 12.		
사업비	124,800천원		
개요	발달장애인 실증예방을 위한 물품(배회감지기) 지원 등		
추진부서	사회복지과		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 서대문구 스마트인솔 ‘꼬까신 지원사업’(구 주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
124,800천원	0천원	0%	서울시 보조금 교부여정에 따른 계획 변경 필요

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 관계자 회의 · 실행계획 수립	· 관계자 회의 실시(5회) · 실행계획 수립
2/4	· 보조금 교부 · 사업홍보 및 대상자 모집 · 관계자 회의 및 이용자 간담회	· 관계자 회의 · 실행계획(변경) 수립
3/4	· 물품(실증예방 기기) 지원 · 모니터링	· ·
4/4	· 물품(실증예방 기기) 지원 · 만족도 조사	· ·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
국○○ 정○○	2022. 1. 6.	사무실 대면	· 사업 진행방향 논의 및 제안자 의견 청취
국○○ 정○○	2022. 1. 24.	사무실 대면	· 지원 기기 논의 및 제안자 의견 청취
국○○ 정○○	2022. 2. 25.	사무실 대면	· 지원 기기 논의 및 제안자 의견 청취 · 실행계획 논의
국○○ 정○○	2022. 3. 3.	사무실 대면	· 실행계획 수립 논의 및 진행상황 공유 · 사업명 변경 논의

사회복지과장	정 종 미	장애인정책팀장	김 형 철	담당자	나 윤 리 (330-1947)
--------	-------	---------	-------	-----	---------------------

# 2022-72. 장애인과 비장애인의 자연적 관계망 구축 “서대문 스몰 스파크”

## □ 사업개요

사업명	장애인과 비장애인의 자연적 관계망 구축 “서대문 스몰 스파크”		
위치	서대문구 전체	행정동	서대문구 전체
기간	2022. 4. 1. ~ 12. 31.		
사업비	48,810천원(시비 17,100천원 구비 31,710천원)		
개요	장애인과 비장애인의 자연적 관계망 구축 “서대문 스몰 스파크” 사업		
추진부서	사회복지과		

## □ 집행 현황

- 세부사업명(예산서상) : 장애인과 비장애인의 자연적 관계망 구축 ‘서대문스몰스파크’사업(협치형 참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
48,810천원	0	0%	사업 수행기관 공모

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업 수행기관 공모 및 선정	· 사업 수행기관 선정
2/4	· 사업 홍보 및 참여자 모집 · 시민옹호인 교육	· ·
3/4	· 스몰스파크 활동 실시 · 간담회 개최	· ·
4/4	· 성과공유회 실시 · 활동사례집 제작	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용

사회복지과장	정종미	장애인지원팀장	권경중	담당자	박찬홍 (330-1893)
--------	-----	---------	-----	-----	-------------------

## 2022-73. 청소년의 문화권리를 위한 공공미술사업

### □ 사업개요

사업명	공공미술학교		
위치	서대문구 전체	행정동	서대문구 전체
기간	2022. 8. ~ 10.		
사업비	20,000천원		
개요	서대문구 청소년참여예산 제안사업		
추진부서	아동청소년과		

### □ 집행 현황

#### ○ 세부사업명 : 청소년 참여예산사업 운영

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
20,000천원	0천원	0%	8월 운영

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업제안자 면담을 통한 운영방향 수립</li> <li>· ‘공공미술학교’ 프로젝트 운영준비 (연계자원 및 설치미술 장소 조사, 전문 예술인 섭외 등)</li> </ul>	
2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 청소년 모집 홍보 포스터 제작</li> <li>· 온·오프라인 홍보 진행</li> </ul>	
3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 청소년 면접 및 최종 참여인원 선발</li> <li>· ‘공공미술학교’ 오리엔테이션 (활동안내, 라포형성)</li> <li>· 공공미술 전문교육 (사회적 가치, 공공미술 탐색 등)</li> <li>· ‘청소년 심리정서 안정’ 주제에 맞는 캐릭터 기획</li> <li>· 캐릭터 투표 SNS 이벤트 운영준비</li> <li>· ‘공공미술학교’ 오리엔테이션 (활동안내, 라포형성)</li> <li>· 공공미술 전문교육 (사회적 가치, 공공미술 탐색 등)</li> </ul>	

분기	계 획	실 적
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ‘청소년 심리정서 안정’ 주제에 맞는 캐릭터 기획</li> <li>· 캐릭터 투표 SNS 이벤트 운영준비</li> <li>· 서대문구 청소년 대상 투표 SNS 이벤트 운영 (투표 시 선택 이유, 추가의견 등 의견 확인)</li> <li>· 최종 캐릭터 결정 (이벤트 의견 반영 디자인 수정)</li> <li>· 예술인 협업 공공미술품 형태 논의</li> <li>· 제작물에 따른 분과 활동 (디자인, 카피라이터 등)</li> <li>· 설치미술 장소 결정 및 공공미술품 제작</li> </ul>	
4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 청소년 캐릭터 온·오프라인 공유 (SNS, 서대문구청소년축제 등)</li> <li>· 굿즈 제작 및 서대문구 청소년유관기관 배포</li> <li>· 청소년, 예술인, 담당자 평가회의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> <li>·</li> </ul>

현장 사진

시 행 전	시 행 후
(현장장소 논의필요)	

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
변○○	2022. 3. 19.	유선전화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업제안서를 바탕으로 한 진향방향 논의</li> <li>· 제안자 의견: 서대문구 청소년 의견을 반영 할 수 있는 캐릭터 투표 이벤트 운영</li> <li>· 제안자 참여의사 확인: 기획 및 운영 시 적극적인 참여 가능</li> <li>· 프로젝트 일정 안내</li> </ul>

아동청소년과장	이나령	청소년정책팀장	정윤기	담당자	송민경 (330-8626)
---------	-----	---------	-----	-----	-------------------

## 2022-74. 자전거도로 표지등 설치

### 사업개요

사업명	자전거도로 표지등 설치		
위치	홍제천 사천교 ~ 홍제3교	행정동	남가좌1,2동, 홍은2동
기간	2022. 2. ~ 11		
사업비	110,000천원		
개요	산책로와 자전거도로 경계선 도로표지등 설치		
추진부서	안전치수과		

### 집행 현황

○ 세부사업명 : 지방하천 유지관리

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
110,000천원	0천원	0%	물량조사 시행중

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 물량조사 시행	· 물량조사 시행
2/4	· 설계 및 공사시행	·
3/4	· 공사시행	·
4/4	· 공사완료	·



□ 현장 사진



□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김○○	2022. 4.	유선통화	· 진행상황 안내 및 제안자 의견 청취
			·
			· ·

안전처수과장	시희식	치수팀장	서재영	담당자	이준화 (330-1425)
--------	-----	------	-----	-----	-------------------

## 2022-75. 새 총돌 방지 스티커 부착

### □ 사업개요

사업명	새 총돌 방지 스티커 부착		
위치	서대문구 전체	행정동	서대문구 전체
기간	2022. 2. ~ 9.		
사업비	7,000천원		
개요	유리창, 방음벽 등 새 총돌 방지 스티커 구매 및 부착		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 산림관리

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
7,000천원	0천원	0%	사업대상지 조사 중

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 사업대상지 조사	· 독립문스마트쉘터 대상지 선정
2/4	· 사업대상지 조사 및 협의 요청 · 구매 및 설치	· ·
3/4	· 구매 및 설치	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
이○○	2022. 2. 16.	유선전화	· 진행방향 안내 및 제안자 의경 청취
	2022. 0. 0.		· ·

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	하대권	담당자	김지연 (330-8645)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

## 2022-76. 대학 에너지 절감 및 효율화 사업

### □ 사업개요

사업명	대학 에너지 절감 및 효율화 사업		
위치	서대문구 전체	행정동	서대문구 전체
기간	2022. 5.~ 2022. 12.		
사업비	70,000천원		
개요	대학의 에너지 절감 모델을 마련하여서대문구 에너지 소비량 감소		
추진부서	기후환경과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 대학 에너지 절감 및 효율화 사업

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
70,000천원	0천원	0%	5월 참여대학 최종 선정 후 보조금 교부예정

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 협치 워킹위원 모집 및 선정 · 2022년 참여 대학 선정	· 협치 민간위원 3명 최종 선정 · 관내 사업참여 공문 발송
2/4	· 2022년 참여 대학 최종 선정 · 협치워킹 회의를 통한 세부사업선정	· ·
3/4	· 보조금 교부 · 에너지 절감 세부 사업 진행	· ·
4/4	· 성과공유회 실시 · 사업마무리	· ·

현장 사진

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
			· ·
			· ·

기후환경과장	석도현	녹색에너지팀장	김정화	담당자	전영빈 (330-8276)
--------	-----	---------	-----	-----	-------------------