

「2023년 주민참여예산사업」 1분기 관리카드

2023. 6.



2023년 주민참여예산사업 목록

(단위 : 천원)

연번	번호	사업명	추진부서	예산액	집행액	쪽	비고
1	2020-12	총현동 자치회관 옆길 도로 확장 (이월사업)	도로과	703,480	313,838	6	이월
2	2022-66	북이동 해담는마을 너른마당 조성사업(이월사업)	치수과	30,000	30,000	8	추진중
3	2023-01	사람과 환경을 읽는 시간	자치행정과	2,592	-	-	추후 교부예정
4	2023-02	아나바다 운동	자치행정과	1,772	-	-	추후 교부예정
5	2023-03	재활돌봄	청년정책과	6,244	0	10	추진중
6	2023-04	재봉틀로 환경보호를 잡기	청소행정과	4,560	0	12	추진중
7	2023-05	천연동 마을밴드	자치행정과	5,006	-	-	추후 교부예정
8	2023-06	아나바다 장터 운영	자치행정과	2,418	-	-	추후 교부예정
9	2023-07	이진아도서관 위쪽에 위치한 작은 쉼터 2곳에 운동기구 설치	푸른도시과	16,600	996	14	추진중
10	2023-08	횡단보도 백라이트 및 스마트 LED 바닥신호등 설치	교통행정과	40,000	0	16	추진중
11	2023-09	아이들이 안전하게 다닐 수 있는 안심 횡단보도	교통행정과	20,000	0	18	기완료
12	2023-10	우리동네 마을버스 쉼터	교통행정과	10,000	0	20	추진중
13	2023-11	신촌기차역 앞 광장 크리스마스트리 조명 설치	문화체육과	30,000	0	22	추진중
14	2023-12	바람산 주변 골목길 아스팔트 재포장	도로과	35,000	0	24	추진중

(단위 : 천원)

연번	번호	사업명	추진부서	예산액	집행액	쪽	비고
15	2023-13	에코연희스쿨	자치행정과	4,015	-	-	추후 교부예정
16	2023-14	연희 마음치유 공간투어	자치행정과	3,847	-	-	추후 교부예정
17	2023-15	나도 스마트한 노老작가	자치행정과	3,700	-	-	추후 교부예정
18	2023-16	우유(종이)팩은 전용 수거함에 배출하세요	청소행정과	46,000	0	26	추진중
19	2023-17	나도 유튜버 크리에이터 되기	자치행정과	3,860	-	-	추후 교부예정
20	2023-18	낭독 : 오디오북 크리에이터 되기	자치행정과	3,860	-	-	추후 교부예정
21	2023-19	마을의제 발굴단(동네한바퀴)	자치행정과	6,160	-	-	추후 교부예정
22	2023-20	노인학대예방 및 노인인권교육 실시	어르신복지과	2,900	0	28	추진중
23	2023-21	홍제1동 장미터널 구간 그늘막과 온열의자 설치사업	푸른도시과	8,000	0	30	추진중
24	2023-22	홍제2동을 기록하는 사람들	자치행정과	12,320	-	-	추후 교부예정
25	2023-23	우리 동네 건강 학교	자치행정과	12,256	-	-	추후 교부예정
26	2023-24	인왕산 진입로 모니터 활용	푸른도시과	520	0	32	추진중
27	2023-25	인왕골마당 화단조성	푸른도시과	4,000	0	34	추진중
28	2023-26	세대 간 교류를 위한 원데이클래스	자치행정과	2,660	-	-	추후 교부예정
29	2023-27	들리는 라디오에서 보이는 라디오로~! 홍삼라디오	자치행정과	4,872	-	-	추후 교부예정

(단위 : 천원)

연번	번호	사업명	추진부서	예산액	집행액	쪽	비고
30	2023-28	우리의, 모두의 자치회관 만들기	자치행정과	3,372	-	-	추후 교부예정
31	2023-29	종이팩 자원순환 활동	청소행정과	3,980	0	36	추진중
32	2023-30	쓰레기사각지대 관리	자치행정과	1,146	-	-	추후 교부예정
33	2023-31	홍제천 홍은중앙소공원 옆 징검다리 조명 설치	치수과	19,800	0	38	추진중
34	2023-32	장애인과 이동약자 걷기 편한 동네 만들기	도로과	50,000	0	40	1분기 추진완료
35	2023-33	북한산 산책로 금경사 보행로 핸드레일 설치	푸른도시과	70,000	0	42	추진중
36	2023-34	문화가 흐르는 홍은2동	자치행정과	5,792	-	-	추후 교부예정
37	2023-35	자치를 만나는 원데이클래스	자치행정과	4,314	-	-	추후 교부예정
38	2023-36	함께 즐기는 게임 놀이터 만들기	자치행정과	3,380	-	-	추후 교부예정
39	2023-37	우리 마을 가게 이야기발굴단	자치행정과	3,400	-	-	추후 교부예정
40	2023-38	'그 남자'를 위한 힐링 콘서트	자치행정과	9,798	-	-	추후 교부예정
41	2023-39	반려동물 문화 정착, 반려동물 목줄 거치대 설치	보건위생과	3,000	0	44	추진중
42	2023-40	어린이 운동기구 설치 사업	푸른도시과	8,000	0	46	추진중
43	2023-41	꿀벌 귀환을 위한 씨앗폭탄 뿌리기 행사	푸른도시과	2,200	0	48	추진중
44	2023-42	우리 동네 예쁜 안내판 만들기	청년정책과	25,000	0	50	추진중

(단위 : 천원)

연번	번호	사업명	추진부서	예산액	집행액	쪽	비고
45	2023-43	경로당 주방시설을 이용한 나눔행사	어르신복지과	5,000	0	52	추진중
46	2023-44	위급시 누르는 비상안전벨	자치행정과	35,000	0	54	추진중
47	2023-45	남가좌2동 버스정류장 온열의자	교통행정과	54,000	0	56	추진중
48	2023-46	나비울Park 버스킹 '동행'	자치행정과	5,322	-	-	추후 교부예정
49	2023-47	주민센터 옥상 텃밭 가꾸기	자치행정과	1,620	-	-	추후 교부예정
50	2023-48	요기 잇(eat)데이! 북가좌에 잇(eat)데이!	자치행정과	8,238	-	-	추후 교부예정
51	2023-49	별빛캠핑	자치행정과	4,280	-	-	추후 교부예정
52	2023-50	북가좌삼거리 주변도로 무궁화 가로수 심기	푸른도시과	10,000	0	58	추진중
53	2023-51	한달에 한번 북이동 공원장터	자치행정과	9,036	-	-	추후 교부예정
54	2023-52	북이동 생태하천을 되살리자	치수과	5,000	0	60	추진중
55	2023-53	안산 숲길에 벤치설치	푸른도시과	25,000	0	62	추진중

2020-12. 총현동 자치회관 옆길 도로 확장

□ 사업개요

사업명	총현동 자치회관 옆길 도로 확장		
위치	총정로3가 184-4~190-25	행정동	총현동
기간	2020. 1. ~ 2023. 11.		
사업비	703,480천원		
개요	도로개설(B=6m, L=189m)		
추진부서	도로과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 총정로3가 184-4~190-25간 도로개설

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
703,480천원	313,838천원	45%	건축물해체 협의중

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 도로개설공사 착공 (2단계)	· 무허가 건축물 행정대집행 · 지장물 이설 요청
2/4	· 건축물해체계획서 작성용역 실시	·
3/4	· 건축물 철거, 석축철거 및 신설	·
4/4	· 도로포장 및 공사 완료 (2단계)	·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 동일한 각도 촬영



□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
강 0 0	2022.09	대면	· 사업추진 현황 안내
강 0 0	2023.04	유선전화	· 사업추진 현황 안내

도로과 과장	강우균	도로계획팀 팀장	양규철	담당자	조세준 (330-1760)
--------	-----	----------	-----	-----	-------------------

2022-66. 북이동 해답는마을 너른마당 조성사업

□ 사업개요

사업명	북이동 해답는마을 너른마당 조성사업		
위치	서대문구 불광천길 204	행정동	북가좌2동
기간	2022. 2. ~ 2023. 9.		
사업비	30,000천원		
개요	데크마당 조성		
추진부서	치수과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명 : 지방하천 유지관리

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
30,000천원	0천원	0%	

※ '23년 서울시 특별교부금 총 사업비 : 2,900,000천원 중 데크 조성 30,000천원 소요


□ 분기별 추진 계획 및 실적(2022년)

분기	계획	실적
1/4	· 주민면담 및 사업방향 설정	· 주민참여회의
2/4	· 설계시행	· 설계검토 및 보완
3/4	· 설계시행	· 국기봉 이전 대상지 지장물 조사 완료 · 설계검토 및 보완
4/4	· 설계시행	· 설계검토 및 보완 · '23년 서울시 특별교부금으로 집행 ※ '22년 예산은 하천유지보수에 사용

□ 분기별 추진 계획 및 실적(2023년)

분기	계획	실적
1/4	· 설계시행	· 설계검토 및 보완
2/4	· 주민설명회 시행	· 6월 중 주민설명회 시행 예정 (북가좌동 및 서울시와 일정협의 중)
3/4	· 지장물 이전 추진	
4/4	· 공사 시행 및 완료 ※ 서울시 계획과 중복	

□ 현장 사진

시행 전	시행 후
	“2023년 시행”

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김00	2022. 2.	사업현장 동행	· 진행상황 안내 및 제안자 의견 청취
김00	2022. 11.	유선 통화	· 서울시 계획과 중복으로 지연 안내
김00	2022. 12.	유선 통화	· '23년 서울시 예산으로 시행 안내

안전치수과장	사회식	치수팀장	방대한	담당자	김영식 (330-1425)
--------	-----	------	-----	-----	-------------------

2023-03. 재활돌봄사업

□ 사업개요

사업명	재활돌봄사업		
위치	서대문구 전체	행정동	서대문구 전체
기간	2023. 2. 1. ~ 11. 30.		
사업비	6,244천원		
개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근 감소증 및 골절질환 예방을 위한 주민 대상 <재활건강 운동 교육> 운영 ○ 관내 건강 취약계층을 위한 재활돌봄 봉사자 양성 		
추진부서	청년정책과		

□ 집행 현황

- 세부사업명(예산서상) : 재활돌봄사업

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
6,244천원	0천원	0%	4월부터 추진 예정

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	·교육과정 수립을 위한 전문가 자문 ·교육수요조사 및 지역사회 확산계획 수립	·서울여자간호대학교를 통한 교육과정 자문 ·돌봄 네트워크를 통한 지역사회 확산계획 수립
2/4	·재활건강운동교실 교육생 모집 ·교육과정 운영	·
3/4	·봉사단 위촉식 ·봉사활동 추진지원	·
4/4	·봉사활동 평가회 개최 ·봉사단 해단식	·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
			·
			·
			·

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

청년정책과장	이대섭	청년정책팀장	박선우	담당자	이명희 (3140-8046)
--------	-----	--------	-----	-----	--------------------

2023-04. 재봉틀로 환경보호를 잡기

□ 사업개요

사업명	재봉틀로 환경보호를 잡기		
위치	충현동 자치회관	행정동	충현동
기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	4,560천원		
개요	- 관내 마트에 공유 장바구니 비치로 통한 자원 재활용 - 재봉틀 교육 후 버려지는 옷 등을 이용하여 물품 제작 및 리폼		
추진부서	청소행정과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 재봉틀로 환경보호를 잡기 사업 추진

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
4,560천원	0천원	0%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	.	.
2/4	. 운영추진단 구성 및 운영 . 사업추진 방향 논의 및 감사 섭외	.
3/4	. 자원봉사자 모집 및 재봉틀 교육 . 관내 마트에 장바구니 비치	.
4/4	. 장바구니 기부자에게 보상 . 관내 마트 모니터링 수행	.

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
			.
			.
			.

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

청소행정과장	황승주	재활용팀장	이경희	담당자	장선미 (330-1514)
--------	-----	-------	-----	-----	-------------------

2023-07. 이진아도서관 작은쉼터 운동기구설치

□ 사업개요

사업명	이진아도서관 위쪽에 위치한 작은 쉼터 2곳에 운동기구 설치		
위치	독립공원(현저동101)	행정동	서대문구 전체
기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	16,600천원		
개요	독립공원 운동기구 추가 설치, 벤치 등 노후시설 정비		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행현황

○ 세부사업명(예산서상) : 서대문 독립공원 보수정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
16,600천원	996천원	6%	설계용역중

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 독립공원 정비사업 추진계획수립 및 설계용역발주	· 독립공원 정비사업 추진계획수립 및 설계용역발주
2/4	· 독립공원 보수정비사업 공사시행	·
3/4		·
4/4		·

□ 현장사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
조00	2023. 3. 9.	유선전화	· 제안사업 내용 관련 문의 및 논의

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김중철	공원기획팀장	김계영	담당자	성소희 (330-1907)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-08. 횡단보도 백라이트 및 스마트 LED 바닥신호등 설치

□ 사업개요

사업명	횡단보도 백라이트 및 스마트 LED 바닥신호등 설치		
위치	독립문사거리, 천연동주민센터앞	행정동	천연동
기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	40,000천원		
개요	바닥형 보행신호등 설치		
추진부서	교통행정과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 도로부속시설물 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
40,000천원	0천원	0%	공사발주 준비

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 관계기관 협의 및 교통규제심의	· 관계기관 협의 및 교통규제심의
2/4	· 설계서 작성 및 공사발주	
3/4	· 공사준공 및 운영	
4/4	·	·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
			·
			·
			·

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

교통행정과장	김정현	교통시설팀장	조승현	담당자	조영경 (330-1746)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-09. 아이들이 안전하게 다닐 수 있는 안심 횡단보도

□ 사업개요

사업명	아이들이 안전하게 다닐 수 있는 안심 횡단보도		
위치	북아현로1길 31	행정동	북아현동
기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	20,000천원		
개요	음성안내 보조장치 설치		
추진부서	교통행정과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 도로부속시설물 정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
20,000천원	0천원	0%	기완료(2022년)

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4		
2/4		
3/4		
4/4	.	.

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
정00	2023. 3. 22.	유선전화	· 사업 기완료 안내 및 추가 설치지점에 대한 협의 (면담자 추가 설치 원치 않음)

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

교통행정과장	김정현	교통시설팀장	조승현	담당자	조영경 (330-1746)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-10. 우리동네 마을버스 쉼터

사업개요

사업명	우리동네 마을버스 쉼터		
위치	굴레방다리(13596)마을버스정류소	행정동	북아현동
기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		
사업비	10,000천원		
개요	버스승차대 설치		
추진부서	교통행정과		

집행 현황

○ 세부사업명(예산서상): 북아현동 우리동네 마을버스쉼터설치(주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
10,000천원	0천원	0%	계획수립 중

분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 대상지점 현황조사	· 현황조사 완료
2/4	· 계획수립 및 조달구매 · 승차대 설치	· 계획수립 중
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

현장 사진 * 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후

주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
정**	2023. 4. 17.	유선전화	·현장조사 완료 및 계획수립중임을 안내

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

교통행정과장	김정현	교통시설팀장	조승현	담당자	유영산 (330-1797)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-11. 신촌기차역 앞 광장 크리스마스 트리 조명 설치

□ 사업개요

사업명	신촌기차역 앞 광장 크리스마스 트리 조명 설치		
위치	신촌기차역 앞 광장 일대	행정동	신촌동
기간	2023. 7월 ~ 12월		
사업비	30,000천원		
개요	신촌기차역 앞 광장에 크리스마스 경관조명 및 포토존 설치		
추진부서	문화체육과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 다양한 문화생활 제공

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
30,000천원	0원	0%	크리스마스 시즌에 맞춰 설치 예정

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 경관조명 설치 현장 확인 등	· 신촌기차역 앞 광장 방문 후 설치 현장 및 전기 등 확인
2/4	·	·
3/4	·	·
4/4	·	·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

문화체육과장	이근수	문화기획팀장	최지영	담당자	송윤선 (330-1252)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-12. 바람산 주변 골목길 아스팔트 재포장

□ 사업개요

사업명	바람산 주변 골목길 아스팔트 재포장		
위치	연세로2나길 73~85 외 2개소	행정동	신촌동
기간	2023. 4. ~ 6.		
사업비	35,000천원		
개요	노후아스팔트 재포장 면적 6.75a, 미끄럼방지포장 250㎡		
추진부서	도로과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 관내 포장도로 유지보수공사

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
35,000천원	0천원	0%	3월 공사계약 및 착공

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 현장조사 · 공사계약	· 현장조사 완료 · 공사계약 및 착공
2/4	· 공사시행 · 공사준공	· ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	
	
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김 0 0	2023. 3.	유선전화	· 사업시기 확인 및 안내 · ·
			· ·

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

도로과과장	강우균	도로관리팀장	김균성	담당자	박성봉 (330-1767)
-------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-16. 우유(종이)팩은 전용 수거함에 배출하세요

□ 사업개요

사업명	우유(종이)팩은 전용 수거함에 배출하세요.		
위치	서대문구 두바퀴환경센터 등 거점장소	행정동	연희동
기간	2023. 1.1 . ~		
사업비	46,000천원		
개요	우유(종이)팩 재활용률 제고를 위해 관내 거점공간에 무인회수기 설치		
추진부서	청소행정과/연희동		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 재활용품 분리 배출 (종이팩 무인 회수기)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
46,000천원	0천원	0%	추진계획 수립 중

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 주민 이용이 많거나 이용이 용이한 거점장소 위치 검토 · 무인회수기 제품 비교	· 주민 이용이 많거나 이용이 용이한 거점장소 위치 검토 · 무인회수기 제품 비교
2/4	· 제품 및 거점장소 선정· 설치 · 설치위치 및 사용방법 홍보	· 추진 중
3/4	· 설치위치 및 사용방법 홍보	
4/4	· 설치위치 및 사용방법 홍보	

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담 내용
김명옥	2022.12.20.	유선전화	제안취지 문의, 사업계획 및 개선사항 안내
			.
			.

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

청소행정과장	황승주	재활용팀장	이경희	담당자	신호철 (330-1525)
--------	-----	-------	-----	-----	-------------------

2023-20. 노인학대예방 및 노인인권교육 실시

□ 사업개요

사업명	노인학대예방 및 노인인권교육 실시		
위치	서대문구 관내	행정동	홍제1동
기간	2023. 4 ~ 2023. 9.		
사업비	2,900천원		
개요	일반주민, 노인분들을 대상으로 노인인권, 노인학대예방교육		
추진부서	어르신복지과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 노인학대예방 및 인권교육 업무추진 및 강사료

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
2,900천원	천원	0%	2분기 이후 집행 예정

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	.	.
2/4	. 실행 TF팀 준비회의 . 사업홍보 및 참여자 모집	.
3/4	. 강좌 진행 (5회)	.
4/4	.	.

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
			.
			.
			.

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

어르신복지과장	이나령	어르신여가팀장	문형필	담당자	서윤지 (330-1270)
---------	-----	---------	-----	-----	-------------------

2023-21. 홍제1동 장미터널 구간 그늘막과 온열의자 설치사업

□ 사업개요

사업명	홍제1동 장미터널 구간 그늘막과 온열의자 설치		
위치	홍제1동 장미터널	행정동	홍제1동
기간	2023. 4. ~ 6.		
사업비	8,000천원		
개요	그늘막 및 온열의자 설치		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 홍제1동 장미터널구간 그늘막 온열의자 설치사업

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
8,000천원	천원	0%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	.	. 현장조사
2/4	. 발주 및 설치완료	.
3/4	.	.
4/4	.	.

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	황경원	담당자	강수경 (330-1787)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-24. 인왕산 진입로 모니터 활용

□ 사업개요

사업명	인왕산 진입로 모니터 활용		
위치	인왕산(진입로)	행정동	홍제2동
기간	2023. 4. ~ 5.		
사업비	520천원		
개요	인왕산 진입로 초화류 식재		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 산림관리

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
520천원	천원	%	수목식재장소 협의중

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 식재장소 선정	· 식재장소 협의
2/4	· 사업시행	·
3/4	·	·
4/4	·	·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
이00 황00	2023. 3.	유선전화	· 식재장소 및 식재수종 협의
황00	2023. 4.	유선전화	· 식재장소 및 식재수종 협의

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	이용택	담당자	박민영 (330-8733)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-25. 인왕골마당 화단조성

□ 사업개요

사업명	인왕골마당 화단조성		
위치	인왕골마당	행정동	홍제2동
기간	2023. 4. ~ 5.		
사업비	4,000천원		
개요	인왕골마당 주변 초화류 식재		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 등산로 및 약수터 주변 환경 개선

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
4,000천원	천원	%	수목식재내역 협의중

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 식재장소 선정	· 식재장소 협의
2/4	· 사업시행	·
3/4	·	·
4/4	·	·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
이00	2023. 4. 18.	유선전화	인왕골 마당 수목식재

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	이용택	담당자	박민영 (330-8733)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-29. 종이팩 자원순환 활동

□ 사업개요

사업명	종이팩 자원순환 활동		
위치	홍제3동 주민센터	행정동	홍제3동
기간	2023. 2. 1. ~ 12. 31.		
사업비	3,980천원		
개요	- 종이팩 자원순환 홍보 및 주변 가게와의 협업 - 종이팩 수거보상 실시		
추진부서	청소행정과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 종이팩 자원순환 활동

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
3,980천원	0천원	0%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	.	.
2/4	. 우유팩 재순환 시스템 교육 . 주민 참여 유도를 위한 홍보	.
3/4	. 종이팩 수거보상 실시 . 지역 가게, 단체와의 협업	.
4/4	. 종이팩 재순환 참여 가게 지도 제작 . 참여 카페 확대	.

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
			.
			.
			.

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

청소행정과장	황승주	재활용팀장	이경희	담당자	장선미 (330-1514)
--------	-----	-------	-----	-----	-------------------

2023-31. 홍제천 홍은중양소공원 옆 징검다리 조명설치

□ 사업개요

사업명	홍제천 홍은중양소공원 옆 징검다리 조명설치		
위치	홍제천 포방교	행정동	홍은1동
기간	23. 1. ~ 23. 12.		
사업비	19,800천원		
개요	징검다리(2개소) 태양광 표지병 설치		
추진부서	치수과		

□ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 19,800천원

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
19,800천원	19,800천원	0%	대상지 조사

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 사업방향 설정	· 대상지 조사 완료
2/4	· 물량산정 및 제품선정	· -
3/4	· 공사 시행 및 완료	· -
4/4	· 공사 시행 및 완료	· -

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
			-

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

치수과장	시회식	수변감성하천팀장	정기찬	담당자	김영식 (330-1425)
------	-----	----------	-----	-----	-------------------

2023-32. 장애인과 이동약자 걷기 편한 동네 만들기

□ 사업개요

사업명	장애인 노약자 걷기 편한 동네 만들기		
위치	홍은1동	행정동	홍은1동
기간	2023. 3. 20. ~ 3. 28.		
사업비	50,000천원		
개요	횡단보도 등 보도 진출입로부 턱낮춤 및 안전시설 정비 9개소		
추진부서	도로과		

□ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 홍은1동 보도정비

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
50,000천원	-천원	-%	공사 기성금 지급시 지급예정('23.6월)

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 2023.03.10. 공사 착공 · 2023.03.20.~03.28. 보도 정비공사 시행 · 2023.03.28. 공사 완료	· 2023.03.10. 공사 착공 · 2023.03.20.~03.28. 보도 정비공사 시행 · 2023.03.28. 공사 완료
2/4	.	.
3/4	.	.
4/4	.	.

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
최00	2022.12.20.	유선전화	· 사업대상지 선정 관련 1차 협의
최00	2023.02.14.	유선전화	· 사업대상지 선정 관련 2차 협의
최00	2023.03.03.	유선전화	· 사업대상지 선정 관련 3차 협의 (9개소 최종확정)
최00	2023.04.12.	유선전화	· 공사 완료 안내

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

도로과장	강우균	보도관리팀장	홍상필	담당자	주정훈 (330-8595)
------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-33. 북한산 산책로 급경사 보행로 핸드레일 설치

□ 사업개요

사업명	북한산 등산로 정비공사		
위치	북한산 등산로(홍록배드민턴장 입구)	행정동	홍은1동
기간	2023. 2. ~ 6.		
사업비	70,000천원		
개요	북한산 자락길 진입로(홍록배드민턴장 입구) 핸드레일 설치		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) :

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
70,000천원	천원	%	북한산 등산로 정비공사에 포함하여 시행중

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 근교산 등산로 정비계획 수립	· 근교산 등산로 정비계획 수립
2/4	· 실시설계용역 · 공사시행 및 준공	· 실시설계용역
3/4	·	·
4/4	·	·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김00	2023. 4. 18.	유선통화	공사일정 안내 등

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	이용택	담당자	박민영 (330-8733)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-39. 반려견 목줄 거치대 설치

□ 사업개요

사업명	반려동물 문화 정착, 반려견 목줄 거치대 설치		
위치	남가좌1동 주민센터, 서대문종합사회복지관	행정동	남가좌동
기간	2023.03.~12.		
사업비	3,000천원		
개요	공공시설 출입문 앞 반려견 목줄 거치대 설치		
추진부서	보건위생과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 반려동물 목줄 거치대 설치

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
3,000천원	0천원	0%	2분기 설치예정

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
2/4	· 제안자, 남가좌1동과 설치 위치 등 협의 · 거치대 설치업체 시장조사 등 · 남가좌1동 세부실행계획서를 토대로 설치계획 수립 등	· ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
			· ·
			· ·
			· ·

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

보건위생과장	조영아	동물보호팀장	김미정	담당자	박지호 (330-1914)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-40. 어린이 운동기구 설치 사업

□ 사업개요

사업명	어린이 운동기구 설치 사업		
위치	가재울어린이공원	행정동	남가좌1동
기간	2023. 1. ~ 5.		
사업비	8,000천원		
개요	어린이용 운동기구 설치		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 어린이 운동기구 설치(주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
8,000천원	천원	%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	.	. 현장조사
2/4	. 발주 및 설치완료	.
3/4	.	.
4/4	.	.

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김 0 0	2023. 4. 7.	유선전화	. 사업일정 안내

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	이정훈	담당자	박경선 (330-1714)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-41. 꿀벌 귀환을 위한 씨앗폭탄 뿌리기 행사

□ 사업개요

사업명	꿀벌 귀환을 위한 씨앗폭탄 뿌리기 행사		
위치	홍제천	행정동	남가좌1동
기간	2023. 1. ~ 5.		
사업비	2,200천원		
개요	꿀을 가진 야생화 '씨앗 폭탄'을 만들어 홍제천 녹지대에 뿌리는 체험 행사 진행		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 홍제천 부근 씨앗폭탄 투여 체험행사(주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
2,200천원	0천원	0%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 사업 추진 실무 회의	· 사업 추진 실무 회의
2/4	· 일상경비 교부	·
3/4	·	·
4/4	·	·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	황경원	담당자	김지연 (330-1963)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-42. 우리 동네 예쁜 안내판 만들기

□ 사업개요

사업명	우리 동네 예쁜 안내판 만들기		
위치	홍제천에서 남가좌동 진입로	행정동	남가좌동
기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	250,000천원		
개요	남이동길(남가좌2동)의 홍보와 지역으로의 인구유입을 통한 남가좌2동의 지역상권 활성화 도모		
추진부서	청년정책과		

□ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 우리 동네 예쁜 안내판 만들기

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
250,000천원	0천원	0%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 제안자(단체) 의견 청취	· ·
2/4	· 안내판 설치 장소 확인 · 안내판 디자인 검토	· 제안자 미팅 ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
업00	2023. 4. 10.	유선전화	· 진행방향 안내 및 제안자 면담일정조율
업00	2023. 4. 11.	사무실 대면	· 안내판 설치 장소 및 안내판 디자인 관련 논의 · ·

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

청년정책과장	이대섭	청년정책팀장	박선우	담당자	박종진 (3140-8008)
--------	-----	--------	-----	-----	--------------------

2023-43. 경로당 주방시설을 이용한 나눔행사

□ 사업개요

사업명	경로당 주방시설을 이용한 나눔행사		
위치	삼오경로당, 남가좌2동분회경로당	행정동	남가좌2동
기간	2023. 2. ~ 2023. 11.		
사업비	5,000천원		
개요	주민자치회, 직능단체 및 마봄협의체와 경로당이 함께하는 나눔행사		
추진부서	어르신복지과		

□ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 경로당 주방시설을 이용한 나눔행사 지원

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
5,000천원	천원	%2분기 이후 집행 예정	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	.	.
2/4	. 매실 장아찌 담그기	.
3/4	. 건강한 여름나기 복날음식 준비(삼계탕)	.
4/4	. 단호박죽 나눔 행사	.

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
			.
			.
			.

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

어르신복지과장	이나령	어르신여가팀장	문형필	담당자	서윤지 (330-1270)
---------	-----	---------	-----	-----	-------------------

2023-44. 위급시 누르는 비상안전벨

□ 사업개요

사업명	위급시 누르는 비상안전벨		
위치	서대문구 명지대1길 21	행정동	남가좌2동
기간	2023. 4. ~ 2023. 10.		
사업비	35,000천원		
개요	위험지역에 방범용 CCTV 및 비상벨을 설치하여 어린이, 노약자, 여성 등이 구청과 경찰의 도움을 받음		
추진부서	자치행정과		

□ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 방범용 CCTV 설치

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
35,000천원	0천원	0%	2분기 발주 예정

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 현장실사 ·	· 현장실사 완료 ·
2/4	· 방범용 CCTV 및 비상벨 공사설계 및 발주 ·	· ·
3/4	· 방범용 CCTV 및 비상벨 준공 ·	· ·
4/4	· ·	· ·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
이00	2021.12.7. 2021.12.15.	유선전화	· (재)요청사항에 대한 제안 취지 문의, 신청사업 일부가 현재 기 시행되고 있음을 안내
이00	2023.4.7.	유선전화	· 사업 진행 상황 설명. 2분기 발주, 3분기 설치 예정 알림
			· ·

자치행정과장	김영진	자치행정팀장	조중훈	담당자	오주형 (330-1072)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-45. 남가좌2동 버스정류장 온열의자

사업개요

사업명	남가좌2동 버스정류장 온열의자, 빗물받이		
위치	명지대사거리(13191)등 9개소	행정동	남가좌2동
기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		
사업비	54,000천원		
개요	버스정류장 온열의자 설치		
추진부서	교통행정과		

집행 현황

○ 세부사업명(예산서상): 남가좌2동 버스정류장 온열의자, 빗물받이 설치(주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
54,000천원	0천원	10%	계획수립 중

분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 대상지점 현황조사	· 현황조사 완료
2/4	· 계획수립 및 조달구매 · 온열의자 설치	· 계획수립 중
3/4		
4/4		

현장 사진 * 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후

주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
이 * *	2023. 4. 17.	유선전화	·현장조사 완료 및 계획수립중임을 안내

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

교통행정과장	김정현	교통시설팀장	조승현	담당자	유영산 (330-1797)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-50. 북가좌삼거리 주변도로 무궁화 가로수 심기

□ 사업개요

사업명	북가좌삼거리 주변도로 무궁화 가로수 심기		
위치	수색로100	행정동	북가좌1동
기간	2023. 1. ~ 5.		
사업비	10,000천원		
개요	띠녹지내 무궁화 가로수 식재		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 북가좌삼거리 무궁화 가로수 식재(주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
10,000천원	천원	%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	.	. 현장조사
2/4	. 발주 및 식재완료	.
3/4	.	.
4/4	.	.

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김 0 0	2023. 4. 6.	유선전화	. 사업일정 안내

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김종철	공원관리팀장	황경원	담당자	박진수 (330-8769)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------

2023-52. 북이동 생태하천을 되살리자

□ 사업개요

사업명	북이동 생태하천을 되살리자		
위치	불광천 해담는다리~증산2교	행정동	북가좌2동
기간	23. 3. ~ 23. 11.		
사업비	5,000천원		
개요	EM흙공 수질정화 물품 투입, 소원등불 설치		
추진부서	치수과		

□ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 5,000천원

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
5,000천원	천원	0%	추진방법, 일정 검토

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 대상지 조사	· 대상지 조사 완료
2/4	· 추진 주체 구성 및 회의안건 채택	·
3/4	· 사업계획 구상 및 시행	·
4/4	·	·

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용

* 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

치수과장	시회식	수변감성하천팀장	정기찬	담당자	박강현 (330-6759)
------	-----	----------	-----	-----	-------------------

2023-53. 안산 숲길 벤치 설치

□ 사업개요

사업명	안산 숲길 벤치 설치		
위치	안산 숲길	행정동	연희동
기간	2023. 2. ~ 6.		
사업비	25,000천원		
개요	안산 숲길 내 벤치 설치		
추진부서	푸른도시과		

□ 집행 현황


○ 세부사업명(예산서상) : 등산로 및 약수터 주변 환경개선

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
25,000천원	천원	0%	

□ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	.	. 현장조사
2/4	. 발주 및 설치완료	.
3/4	.	.
4/4	.	.

□ 현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

□ 주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
김 0 0	2023. 4. 10.	유선전화	. 사업일정 안내

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과장	김종철	자연생태팀장	이용택	담당자	권영은 (330-1776)
--------	-----	--------	-----	-----	-------------------